

事務事業及び予算の執行実績

(別冊・工事関係)

(令和4年度分「一部、令和5年度分を含む」)

静岡県清水港管理局

目 次

令和 3 年度	委託料に関する調（工事関係）		（令和 4 年 5 月 3 1 日現在）	-----	1
令和 4 年度	委託料に関する調（工事関係）		（令和 5 年 2 月 2 8 日現在）	-----	1 6
令和 3 年度	土木工事实施状況総括表		（令和 4 年 5 月 3 1 日現在）	-----	3 3
令和 4 年度	土木工事实施状況総括表		（令和 5 年 2 月 2 8 日現在）	-----	3 5
令和 3 年度	土木工事調		（令和 4 年 5 月 3 1 日現在）	-----	3 7
令和 4 年度	土木工事調		（令和 5 年 2 月 2 8 日現在）	-----	5 2
令和 3 年度	建築工事調		（令和 4 年 5 月 3 1 日現在）	-----	6 9
令和 4 年度	建築工事調		（令和 5 年 2 月 2 8 日現在）	-----	7 0
令和 3 年度	繰越工事調	（2 から 3 年度へ）	（令和 4 年 5 月 3 1 日現在）	-----	7 1
令和 4 年度	繰越工事調	（3 から 4 年度へ）	（令和 5 年 2 月 2 8 日現在）	-----	8 3

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和3年度清水港改修に伴う公共空間デザイン基礎検討業務委託 32-W1750-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 9,867,000	7,843,000	1,485,000	(円) 9,328,000	指名	3. 7. 7 4. 3. 11	4. 4. 8	(円) 8,394,210	公共空間デザイン基礎検討	当初計画では、イメージ図と模型を作成予定であったが、港湾局より3Gを利用した景観デザインするよう要請があり、その業務と基本データ作成を追加したため。
2	令和3年度清水港港湾調査に伴う新興津アクセス道路測量設計業務委託 32-W1750-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 5,159,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	3. 6. 9 4. 3. 25	4. 4. 20	(円) 4,950,000	4級基準点測量(結合多角方式)	合併32-W1602-01 (P7/44)
3	令和2年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津緑地基本設計業務委託 32-W6611-01	(株) 都市環境研究所	(円) 16,500,000	16,500,000		(円) 16,500,000	随契	2. 11. 20 3. 7. 30	3. 9. 13	(円) (4,950,000) 11,550,000	海浜緑地の基本設計	随契二号(不適) 令和2年度繰越 (P73/27, 28, 29)
4	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う底質粒度調査業務委託 33-W6611-01	日本海洋調査(株)	(円) 2,827,000	2,750,000	33,000	(円) 2,783,000	指名	3. 6. 9 3. 11. 10	3. 12. 3	(円) 2,783,000	底質調査	
5	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津津波避難施設設計業務委託 33-W6611-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 18,843,000	14,993,000		(円) 14,993,000	指名	3. 10. 13 4. 6. 30		(円)	津波避難施設設計	令和3年度繰越 (P84/23-27)
6	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津緑地海浜設計業務委託 33-W6611-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 14,773,000	13,200,000		(円) 13,200,000	一般	3. 11. 11 4. 6. 30		(円)	人工海浜の設計	令和3年度繰越 (P84/23-27)
7	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う測量業務委託(新興津汀線・深淺測量) 33-W6611-01	日本海洋調査(株)	(円) 3,465,000	3,300,000		(円) 3,300,000	指名	3. 11. 2 4. 3. 15	4. 4. 4	(円) 3,300,000	深淺測量	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う排水路測量設計業務委託 33-W6651-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,744,000	(円) 7,260,000	(円) 176,000	(円) 7,436,000	指名	3. 6. 23 4. 1. 14	4. 2. 10	(円) 7,436,000	路線測量	
9	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う日の出緑地設計業務委託 32-W6691-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 2,508,000	(円) 2,002,000	(円) 462,000	(円) 2,464,000	指名	3. 11. 11 4. 3. 15	4. 4. 11	(円) 2,400,000	1.58 km 一般構造物設計	合併32-W1602-01 (P7/44, 45, 46) 合併32-W1602-01 (P7/48-52)
10	令和2年度清水港改修に伴う日の出埠頭1号道路詳細設計業務委託 32-W5901-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,225,000	(円) 15,950,000	(円) 1,892,000	(円) 17,842,000	一般	2. 8. 22 4. 3. 15	4. 4. 18	(円) 15,950,000	1 式 道路詳細設計 (A)	詳細設計に必要な中部ブロック無電柱化推進協議会の承認に不測の日時を要したため。 令和2年度繰越 (P69/3, 4, 5, 6)
11	令和2年度清水港改修に伴う日の出埠頭1号道路詳細設計業務委託 33-W5901-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,225,000	0	(円) 1,892,000	(円) 17,842,000	一般	2. 8. 22 4. 3. 15	4. 4. 18	(円) 1,892,000	1 式 道路詳細設計 (A)	詳細設計に必要な中部ブロック無電柱化推進協議会の承認に不測の日時を要したため。 令和2年度繰越 (P69/3, 4, 5, 6)
12	令和2年度清水港改修に伴う船揚場クレーン部設計業務委託 32-W5903-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 5,885,000	(円) 4,675,000	(円) 1,397,000	(円) 6,072,000	指名	2. 10. 21 3. 9. 30	3. 11. 1	(円) (1,400,000) 4,672,000	1 式 船揚場クレーン部設計	漁協と協議する中で、当初想定していた船揚場に設置するクレーン形式が変更となったことから、複数案の比較検討を実施したため。
13	令和3年度清水港改修に伴う移転補償設計業務委託 32-W5904-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,658,000	(円) 9,570,000		(円) 9,570,000	指名	3. 4. 28 3. 8. 25	3. 9. 21	(円) 9,570,000	1 式 移転補償設計	令和2年度繰越 (P70/8-13)
14	令和3年度清水港改修に伴う江尻新岸壁細部設計業務委託 32-W5904-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,572,000	(円) 26,719,000	(円) 4,279,000	(円) 30,998,000	一般	3. 7. 29 4. 3. 22	4. 4. 19	(円) 20,000,000	1 式 江尻新岸壁設計	国との協議の結果、検討ケースが増加したため。 合併33-W5508-01 (P15/96)
15	令和3年度清水港改修に伴う移転補償詳細設計業務委託 32-W5904-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 19,712,000	(円) 19,140,000		(円) 19,140,000	指名	3. 9. 8 4. 3. 25	4. 4. 19	(円) 430,000	1 式 移転補償詳細設計	合併33-W5508-01 (P15/96)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和4年5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和3年度清水港老朽化対策等に伴う江尻船揚場修正設計業務委託 33-W6501-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 9,812,000	7,810,000		(円) 7,810,000	指名	3.5.28 3.11.15	3.12.13	(円) 7,810,000	船揚場修正設計 1 式	
17	令和3年度清水港改修に伴う江尻新岸壁細部設計業務委託 33-W5904-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,572,000	0	4,279,000	(円) 30,998,000	一般	3.7.29 4.3.22	4.4.19	(円) 7,198,000	江尻新岸壁設計 1 式	国との協議の結果、検討ケースが増加したため。 合併32-W5904-01 (P2/13-15)
18	令和3年度清水港改修に伴う移転補償詳細設計業務委託 33-W5904-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 19,712,000	0		(円) 19,140,000	指名	3.9.8 4.3.25	4.4.19	(円) 18,710,000	移転補償詳細設計 1 式	合併32-W5904-01 (P2/13-15)
19	令和3年度清水港改修に伴う新興津港内静穏度解析業務委託 33-W5905-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,083,000	13,596,000		(円) 13,596,000	一般	3.9.2 4.6.30		(円)	港外波浪変形計算 1 式	令和3年度繰越 (P83/17,18) 合併33-W5903-01 (P3/20)
20	令和3年度清水港改修に伴う新興津港内静穏度解析業務委託 33-W5903-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,083,000	0		(円) 13,596,000	一般	3.9.2 4.6.30		(円)	港外波浪変形計算 1 式	令和3年度繰越 (P82/8-13) 合併33-W5905-01 (P3/19)
21	令和2年度清水港老朽化対策等に伴う新興津歩道橋予備検討業務委託 32-W6551-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 9,438,000	7,502,000		(円) 7,502,000	指名	2.9.9 3.7.30	3.9.3	(円) 7,502,000	新興津歩道橋予備検討 1 式	令和2年度繰越 (P71/19-21)
22	令和3年度清水港老朽化対策等に伴う新興津歩道橋予備設計業務委託 32-W6551-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 19,536,000	15,554,000		(円) 15,554,000	指名	3.7.14 4.3.25	4.4.20	(円) 15,554,000	橋梁予備設計 1 式	
23	令和3年度清水港老朽化対策等に伴う地質調査業務委託(新興津) 33-W6551-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 5,896,000	0	-825,000	(円) 4,895,000	指名	3.11.11 4.2.18	4.3.18	(円) 22,000	機械ボーリング(土質ボーリング) 1 箇所	合併32-W6551-01 (P3/21,22、P4/24)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
24	令和3年度清水港老朽化対策等に伴う地質調査業務委託(新興津) 32-W6551-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 5,896,000	5,720,000	-825,000	(円) 4,895,000	指名	3.11.11 4.2.18	4.3.18	(円) 4,873,000	機械ボーリング(土質ボーリング) 1 箇所	合併33-W6551-01 (P3/23)
25	令和2年度清水港国際クルーズ旅客受入機能高度化に伴う図面作成業務委託 32-W9701-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 979,000	968,000		(円) 968,000	随契	3.3.5 3.6.23	3.7.15	(円) 968,000	1 式 図面作成業務委託	随契一号(少額) 令和2年度繰越 (P74/33, 34)
26	令和2年度清水港国際クルーズ旅客受入機能高度化に伴う建築確認申請資料作成業務委託 32-W9701-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 979,000	968,000		(円) 968,000	随契	3.3.5 3.6.23	3.7.15	(円) 968,000	1 式 建築確認申請資料作成	随契一号(少額) 令和2年度繰越 (P74/33, 34)
	【目細計】 港湾関係国庫補助事業費		230,461,000	200,970,000	8,899,000	241,307,000				156,932,210		
27	令和3年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改良システム詳細設計業務委託 32-W2514-01	パシフィックコンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 48,807,000	39,380,000		(円) 39,380,000	一般	3.10.14 4.3.15	4.4.14	(円) 38,715,000	1 式 津波防災ステーション改良に伴う	合併32-W2504-01 (P4/28)
28	令和3年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改良システム詳細設計業務委託 32-W2504-01	パシフィックコンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 48,807,000	0		(円) 39,380,000	一般	3.10.14 4.3.15	4.4.14	(円) 665,000	1 式 津波防災ステーション改良に伴う	合併32-W2514-01 (P4/27)
29	令和3年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区測量業務委託 33-W2001-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,851,000	4,620,000	517,000	(円) 5,137,000	指名	3.10.6 4.1.28	4.3.9	(円) 5,137,000	0.69 km 路線測量	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
30	令和3年度清水港海岸高潮 対策に伴う江尻地区地質調 査業務委託 33-W2001-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 25,652,000	(円) 24,640,000	(円) -858,000	(円) 23,782,000	一般	3.11.2 4.2.28	4.3.28	(円) 23,782,000	機械ボーリング 5 箇所	
31	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 基本設計業務委託 33-W2901-01	(株)ニュージェック 静 岡事務所	(円) 49,434,000	(円) 39,347,000	(円) 11,077,000	(円) 50,424,000	一般	3.9.18 4.3.18	4.4.20	(円) 50,424,000	基本設計 1200 m	隣接する商業施設の建替計画と調整した結果、防潮堤の位置を変更することでトータルコストが削減できる可能性が生じたことから設計の検討断面数を増工したため。
32	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 地質調査業務委託 33-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 17,809,000	(円) 16,940,000	(円) 2,574,000	(円) 19,514,000	一般	3.8.21 3.12.15	4.1.21	(円) 19,514,000	地質調査業務 7 箇所	地質調査結果を基に当該事業の基本設計業務受託業者と協議した結果、室内土質試験を追加で実施する必要が生じたため、室内試験を増工したため。
33	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 用地測量業務委託 33-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 5,291,000	(円) 4,840,000	(円) 1,133,000	(円) 5,973,000	一般	3.8.7 3.11.30	3.12.27	(円) 5,973,000	用地測量業務 14000 m ²	当初設計で想定していた用地測量面積について、現地の公園等の調査及び現地踏査をした結果、必要測量面積に変更が生じたため、数量の変更を行ったため。
34	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 地質調査業務委託(その 2) 33-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 9,746,000	(円) 9,460,000	(円) -1,144,000	(円) 8,316,000	指名	3.11.17 4.2.28	4.3.28	(円) 8,316,000	地質調査業務 3 箇所	当初設計で想定していた土質と変更が生じたため、数量の変更を行ったため。
35	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 用地測量業務委託(その 2) 33-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 2,849,000	(円) 2,530,000	(円) 429,000	(円) 2,959,000	指名	3.11.23 4.3.15	4.4.18	(円) 2,959,000	用地測量業務 2700 m ²	
36	令和3年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 細部・実施設計業務委託 33-W2901-01	(株)ニュージェック 静 岡事務所	(円) 15,488,000	(円) 12,606,000	(円) 12,606,000	(円) 12,606,000	指名	4.1.26 4.5.31		(円) 12,606,000	設計業務 1 式	令和3年度繰越 (P87/42-46)
37	令和3年度清水港海岸津波 対策緊急事業に伴う日の出 地区測量業務委託 33-W2901-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 4,565,000	(円) 4,345,000	(円) 4,345,000	(円) 4,345,000	指名	4.2.9 4.5.31		(円) 4,345,000	路線測量 0.82 km	令和3年度繰越 (P87/42-46)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
38	令和3年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区基本設計業務委託(その2) 33-W2901-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 44,132,000	35,112,000		(円) 35,112,000	一般	4. 3. 29 4. 8. 31		(円) 350 m	基本設計	令和3年度繰越 (P87/42-46)
	【目細計】 港湾海岸関係国庫補助事業費		228,624,000	193,820,000	13,728,000	207,548,000				155,485,000		
39	令和3年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 32-W4511-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 46,706,000	0	528,000	(円) 43,978,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 254,000	津波防災ステーション保守点検	合併33-W0102-01 (P12/75) 合併33-W0102-01 (P11/73, 74)
40	令和3年度清水港海岸港湾現況等調査塚間C地区電算帳票業務委託 32-W4511-01	(株)日本地理コンサルタント	(円) 594,000	0		(円) 550,000	随契	4. 1. 19 4. 3. 15	4. 4. 8	(円) 74,000	電算帳票作成業務	随契一号(少額) 合併33-W1602-01 (P8/53, 54)
41	令和3年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 33-W4209-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 46,706,000	0	528,000	(円) 43,978,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 6,900,000	津波防災ステーション保守点検	合併33-W0102-01 (P12/75) 合併33-W0102-01 (P11/73, 74)
42	令和3年度清水港海岸環境整備新興津地区海岸進入路詳細設計業務委託 32-W7011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,893,000	2,750,000		(円) 2,750,000	指名	3. 7. 16 3. 10. 20	3. 11. 22	(円) 2,750,000	設計業務	
43	令和2年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(関係機関協議資料作成) 32-W1601-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 1,980,000	1,870,000		(円) 1,870,000	指名	2. 12. 16 3. 7. 30	3. 9. 9	(円) 1,870,000	交差点設計	令和2年度繰越 (P76/45)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
44	令和3年度清水港港湾現況等調査袖師臨港道路(清見橋)電算帳票業務委託 32-W1602-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 759,000			(円) 726,000	随契	3. 6. 9 3. 8. 13	3. 9. 10	(円) 726,000	電算帳票作成(清見橋耐震補強) 1 式	随契一号(少額)
45	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴うフェリーターミナル配置検討業務委託 32-W1602-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 11,605,000			(円) 13,464,000	随契	3. 9. 17 4. 3. 25	4. 4. 20	(円) 647,350	フェリーターミナル配置検討 1 式	景観検討資料として、スケッチアップ検討を増としたため。 随契二号(不適) 合併33-W5530-01 (P14/87)
46	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う日の出岸壁給水管移設設計業務委託 32-W1602-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 3,410,000			(円) 3,410,000	指名	3.12.22 4. 3. 18	4. 4. 11	(円) 2,510,000	設計業務 1 式	合併33-W1604-01 (P7/47)
47	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う日の出岸壁給水管移設設計業務委託 33-W1604-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 3,410,000	0		(円) 3,410,000	指名	3.12.22 4. 3. 18	4. 4. 11	(円) 900,000	設計業務 1 式	合併32-W1602-01 (P7/44, 45, 46) 合併32-W1602-01 (P7/48-52)
48	令和3年度清水港改修に伴う公共空間デザイン基礎検討業務委託 32-W1602-01	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	(円) 9,867,000	0		(円) 9,328,000	指名	3. 7. 7 4. 3. 11	4. 4. 8	(円) 933,790	公共空間デザイン基礎検討 1 式	当初計画では、イメージ図と模型を作成予定であったが、港湾局より3Gを利用した景観デザインするよう要請があり、その業務と基本データ作成を追加したため。 合併32-W1750-01 (P1/1, 2)
49	令和3年度清水港港湾調査に伴う新興津アクセス道路測量設計業務委託 32-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 5,159,000	0		(円) 4,950,000	指名	3. 6. 9 4. 3. 25	4. 4. 20	(円)	4級基準点測量(結合多角方式) 9 点	合併32-W1750-01 (P1/1, 2)
50	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う日の出緑地設計業務委託 32-W1602-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 2,508,000	0		(円) 2,464,000	指名	3.11.11 4. 3. 15	4. 4. 11	(円) 64,000	一般構造物設計 1 式	合併32-W6691-01 (P2/9)
51	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う航空写真撮影業務委託 33-W1601-01	(株)フジヤマ	(円) 4,246,000			(円) 3,630,000	指名	3.12.15 4. 3. 11	4. 4. 11	(円) 2,500,000	航空写真撮影業務 1 式	合併32-W1602-01 (P7/44, 45, 46) 合併32-W1602-01 (P7/48-52)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
52	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う航空写真撮影業務委託 32-W1602-01	(株) フジヤマ	(円) 4,246,000	0		(円) 3,630,000	指名	3.12.15 4. 3.11	4. 4.11	(円) 1,130,000	航空写真撮影業務 1 式	合併33-W1601-01 (P7/51)
53	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う臨港地区変更図書作成業務委託 33-W1602-01	(株) オオバ 静岡営業所	(円) 979,000	946,000		(円) 946,000	随契	3.12.17 4. 3.25	4. 4.19	(円) 446,000	臨港地区変更図書作成 1 式	随契一号(少額) 合併33-W5511-01 (P14/91) 合併33-W5511-01 (P15/94,95)
54	令和3年度清水港海岸港湾現況等調査塚間C地区電算帳票業務委託 33-W1602-01	(株) 日本地理コンサルタント	(円) 594,000	550,000		(円) 550,000	随契	4. 1.19 4. 3.15	4. 4. 8	(円) 476,000	電算帳票作成業務 1 件	随契一号(少額) 合併32-W4511-01 (P6/39,40)
55	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う日の出緑地関係機関協議資料作成業務委託 33-W1603-01	(株) 都市環境研究所	(円) 902,000	880,000		(円) 880,000	随契	4. 1.19 4. 3.22	4. 4. 7	(円) 880,000	関係機関との協議資料作成 1 業務	随契一号(少額)
56	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う日の出緑地図面修正業務委託 33-W1603-01	(株) 都市環境研究所	(円) 979,000	935,000		(円) 935,000	随契	4. 1.19 4. 3.22	4. 4. 7	(円) 935,000	図面の作成 1 枚	随契一号(少額)
	【目細計】 県単独港湾整備事業費		28,347,000	27,247,000	1,914,000	29,161,000				23,996,140		
57	令和3年度清水港海づり公園施設整備に伴う修正設計業務委託 33-W6661-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 7,568,000	0	605,000	(円) 8,030,000	指名	3.11. 2 4. 3.25	4. 4.20	(円) 2,420,000	棧橋上部工修正設計 1 式	合併32-W6661-01 (P9/58)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
58	令和3年度清水港海づり公園施設整備に伴う修正設計業務委託 32-W6661-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 7,568,000	7,425,000	605,000	(円) 8,030,000	指名	3.11. 2 4. 3.25	4. 4.20	(円) 5,610,000	1 棧橋上部工修正設計 式	合併33-W6661-01 (P8/57)
	【目細計】 社会資本整備総合交付金事業 (港湾)		7,568,000	7,425,000	605,000	8,030,000				8,030,000		
59	令和2年度清水港長寿命化対策推進に伴う委託 (富士見2号外空洞化調査) 32-W5412-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,828,000	3,520,000	704,000	(円) 4,224,000	指名	2.12.16 3. 4.23	3. 5.24	(円) 4,224,000	1 地質調査業務 式	令和2年度繰越 (P78/55, 56)
	【目細計】 無し		3,828,000	3,520,000	704,000	4,224,000				4,224,000		
	【目 計】 (02)港湾建設費		498,828,000	432,982,000	25,850,000	490,270,000				348,667,350		
	工事関係計	59件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
60	令和3年度清水港港湾施設 保全推進新興津防波堤外定期 点検業務委託 33-W4751-01	国際航業(株) 静岡支店	(円) 49,566,000	39,974,000	11,132,000	(円) 51,106,000	一般	3. 9. 14 4. 5. 31	3. 9. 24	(円) 11,990,000	目視調査(1)陸上 目視 150403 m2	新型コロナウイルス感染症についてのまん 延防止等重点措置が適用されたことによ り、工期内での実演会開催が行えなかつた ため。 令和3年度繰越(P91/73-76)
61	令和3年度清水港港湾施設 保全推進新袖師橋外定期点 検業務委託 33-W4751-01	(株) フジヤマ	(円) 3,300,000	3,190,000	297,000	(円) 3,487,000	指名	3. 9. 22 3. 12. 20	4. 1. 24	(円) 3,487,000	橋梁定期点検業務 2 橋	
62	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続) 33-W0101-01	J F E プラントエンジ (株)	(円) 9,075,000	9,020,000	121,000	(円) 9,141,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31	4. 4. 22	(円) 4,570,500	袖師CC3号 R3定期 点検	令和3年度債務
63	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続) 33-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,773,000	22,513,700		(円) 22,513,700	一般	3. 4. 1 5. 3. 31	4. 4. 19	(円) 11,256,850	1 式 1・2・3号機定期点 検 令和3年度	令和3年度債務
64	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 4・5号機)(長期継続) 33-W0101-01	(株) 三井E&Sマシナリー	(円) 17,446,000	15,730,000	539,000	(円) 16,269,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31	4. 4. 20	(円) 8,404,000	新興津CC4・5号 R3 定期点検	令和3年度債務
65	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津6 号機・袖師5号機)(長期 継続) 33-W0101-01	J F E テクノス(株) 静 岡事業所	(円) 16,291,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31	4. 4. 19	(円) 7,700,000	新興津CC6号袖師CC5 号R3定期点検	令和3年度債務
66	令和3年度清水港機能施設 管理チップアンローダー富 士見2号機定期点検業務委託 33-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 2,761,000	2,640,000		(円) 2,640,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 2,640,000	1 式 チップアンローダー 精密点検	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
67	令和3年度清水港機能施設管理ニューマチックアンローダー富士見1号、2号機定期点検業務委託 33-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 交通・機器事業部	(円) 4,719,000	(円) 4,510,000		(円) 4,510,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 4,510,000	ニューマチックアンローダー点検 2回	
68	令和3年度清水港機能施設管理富士見機械式アンローダー定期点検業務委託 33-W0101-01	(株) 日立プラントメカニクス 関東支店	(円) 5,368,000	(円) 5,245,900		(円) 5,245,900	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 5,245,900	機械式アンローダー普通点検 1式	
69	令和3年度清水港機能施設管理天井クレーン・垂直搬送機等年次点検業務委託 33-W0101-01	JFEテクノス(株) 静岡事業所	(円) 1,683,000	(円) 1,540,000		(円) 1,540,000	一般	3. 7. 7 4. 3. 23	4. 4. 19	(円) 1,540,000	天井クレーン年次点検 6基	
70	令和3年度清水港機能施設管理費(清水港) 県営上層等建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託 33-W0101-04	(株) 田中忠雄建築設計事務所	(円) 2,065,800	(円) 935,000		(円) 935,000	一般	3. 10. 6 3. 12. 16	4. 1. 12	(円) 935,000	建築基準法第12条に基づく点検 1式	
71	令和3年度清水港機能施設管理費(清水港)に伴う委託新興津ふ頭特高受電設備等定期点検業務委託 33-W0101-04	日新電機(株) 東京支社	(円) 6,699,000	(円) 6,600,000	(円) -1,606,000	(円) 4,994,000	一般	3. 12. 28 4. 3. 10	4. 4. 19	(円) 4,994,000	電気設備点検	世界的な半導体不足の影響を受けて保護継電器の生産にも遅れが生じ期限内納入が困難となったことで継電器3台の購入を取りやめたため。
72	令和3年度清水港機能施設管理に伴う公図台帳修正業務委託 33-W0101-06	服部エンジニア(株)	(円) 2,376,000	(円) 2,200,000		(円) 2,200,000	指名	3. 8. 4 4. 2. 28	4. 3. 28	(円) 2,200,000	公図台帳修正 1式	
73	令和3年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 33-W0102-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 46,706,000	(円) 43,450,000	(円) 528,000	(円) 43,978,000	一般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 36,824,000	津波防災ステーション保守点検 1式	合併32-W4511-01 (P6/39, 40)
74	令和3年度清水港基本施設管理マイマイカ駆除対策薬剤散布業務委託 33-W0102-01	(有) 丸福造園土木	(円) 1,331,000	(円) 1,320,000	(円) 110,000	(円) 1,430,000	指名	3. 4. 1 3. 6. 28	3. 7. 20	(円) 1,430,000	薬剤散布業務委託 1式	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
75	令和3年度清水港基本施設 管理道路等除草業務委託 33-W0102-01	(株)小澤造園	(円) 4,411,000	4,378,000	170,000	(円) 4,548,000	指名 3.6.9 3.12.10	4.1.7	(円) 4,548,000	道路除草工 5131 m ²		
76	令和2年度清水港基本施設 修繕費 外港防波堤外定期点 検業務委託 32-W3521-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 7,854,000	6,127,000		(円) 6,127,000	指名 3.1.27 3.4.28	3.5.28	(円) (1,800,000) 4,327,000	定期点検 1 式	令和2年度繰越 (P79/58-60)	
77	令和2年度清水港基本施設 修繕費 富士見3号岸壁外定 期点検業務委託 32-W3521-01	大日本コンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 5,390,000	4,180,000		(円) 4,180,000	指名 3.1.27 3.5.13	3.6.14	(円) 4,180,000	定期点検 1 式	令和2年度繰越 (P79/58-60)	
78	令和2年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託 (一般構造物等) 32-W3531-01	(株)薩川組	(円) 3,410,567			(円)	指名 3.5.31 3.7.30		(円) (8,636,225) 0	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和2年度債務	
79	令和2年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託 (舗装工) 32-W3531-01	鈴与建設(株)	(円) 1,858,187			(円)	指名 2.7.1 3.7.30		(円) (5,282,470) 2,206,523	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和2年度債務	
80	令和2年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託 (照明灯等) 32-W3531-01	(株)エビハラ電機	(円) 3,152,250			(円)	指名 2.7.1 3.7.30		(円) (1,351,956) 2,245,100	道路照明灯維持修繕 業務 1 式	単価契約 令和2年度債務	
81	令和2年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託 (一般構造物等)そ の2 32-W3531-01	(株)オジマ土木	(円) 3,415,745			(円)	指名 3.3.3 3.7.30		(円) 5,521,568	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和2年度債務	
82	令和3年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託 (一般構造物等) 33-W3531-01	(株)エイ・コーポレー ション	(円) 3,441,359	2,750,000		(円) 2,750,000	指名 3.7.1 4.7.29	4.1.31	(円) 11,757,522	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和3年度債務	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
83	令和3年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託(舗装工) 33-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 1,871,707	1,870,000		(円) 1,870,000	指名	3. 7. 1 4. 7. 29	4. 4. 19	(円) 10,869,201	舗装補修業	単価契約 令和3年度債務
84	令和3年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託(照明灯等) 33-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,121,565	3,080,000		(円) 3,080,000	指名	3. 7. 1 4. 7. 29	4. 4. 18	(円) 9,900,020	道路照明灯維持修繕 業務	単価契約 令和3年度債務
	【目細計】 清水港港湾管 理費		233,086,180	206,977,100	11,291,000	207,944,600				163,282,184		
85	令和3年度清水港保安対策 埠頭監視システム保守点検 業務委託 33-W0103-02	富士通ネットワークソ リューションズ(株) 静 岡事業所	(円) 32,296,000	31,900,000		(円) 31,900,000	一 般	3. 4. 1 4. 3. 31	4. 4. 19	(円) 31,900,000	埠頭監視システム保 守点検	
86	【目細計】 保安対策事業 費		32,296,000	31,900,000	0	31,900,000				31,900,000		
	【目 計】 (01) 清水港港 湾管理費		265,382,180	238,877,100	11,291,000	239,844,600				195,182,184		
	工事関係計	26件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
87	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴うフェリーターミナル配置検討業務委託 33-W5530-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 11,605,000	0	1,914,000	(円) 13,464,000	随契	3. 9. 17 4. 3. 25	4. 4. 20	(円) 12,816,650	フェリーターミナル配置検討	景観検討資料として、スケッチアップ検討を増としたため。 随契二号(不適) 1 式 合併32-W1602-01 (P7/44)
88	令和3年度清水港上屋整備に伴う測量・排水路設計業務委託(興津新12号上屋) 33-W5503-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,741,000	4,565,000	435,000	(円) 5,000,000	指名	3. 12. 15 4. 3. 15	4. 4. 11	(円) 5,000,000	測量業務	1 式 合併32-W1602-01 (P7/44)
89	令和3年度清水港荷役機械整備に伴う富士見チップアンローダー設計業務委託 33-W5521-01	(一社)港湾荷役機械システム協会	(円) 15,675,000	15,620,000		(円) 15,620,000	随契	3. 5. 26 4. 5. 31		(円)	チップアンローダー設計	随契二号(不適) 令和3年度繰越(P93/79-82)
90	令和3年度清水港荷役機械整備富士見岸壁構造検討業務委託(富士見3号-5号岸壁) 33-W5521-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 11,715,000	11,550,000	1,386,000	(円) 12,936,000	一般	3. 10. 1 4. 6. 30		(円)	富士見岸壁構造検討	新たに荷役機械の安全性を評価する必要が生じたため増工、履行期間に関しては別途契約中の業者から期限内に成果が提出されなかったため延長したため。 令和3年度繰越(P93/79-82)
91	令和3年度清水港港湾現況等調査に伴う臨港地区変更図書作成業務委託 33-W5511-01	(株)オオバ 静岡営業所	(円) 979,000	0		(円) 946,000	随契	3. 12. 17 4. 3. 25	4. 4. 19	(円) 500,000	臨港地区変更図書作成	随契一号(少額) 1 式 合併33-W1602-01 (P8/53, 54)
92	令和3年度清水港ふ頭用地整備新興津地区給電ビット設計業務委託 33-W5510-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,389,000	4,235,000		(円) 4,235,000	指名	3. 9. 29 4. 1. 14	4. 2. 10	(円) 4,235,000	給電ビット詳細設計	1 式
93	令和3年度清水港ふ頭用地整備新興津地区電算帳票業務委託 33-W5510-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 1,430,000	1,419,000		(円) 1,419,000	指名	3. 12. 24 4. 3. 15	4. 4. 11	(円) 1,419,000	電算帳票作成業務委託料	1 件

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
94	令和3年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津造成設計業務委託 33-W5511-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 8,932,000	7,106,000		(円) 7,106,000	指名 3.12.24 4.6.30	4.1.6	(円) 2,100,000	ふ頭用地の基本設計	令和3年度繰越 (P94/84-87)	
95	令和3年度清水港ふ頭用地整備に伴うふ頭内道路設計業務委託 33-W5511-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 6,545,000	6,270,000		(円) 6,270,000	指名 3.12.24 4.6.30		(円)	新興津ふ頭内道路設計	令和3年度繰越 (P94/84-87)	
96	令和3年度清水港改修に伴う江尻新岸壁細部設計業務委託 33-W5508-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,572,000	0	4,279,000	(円) 30,998,000	一般 3.7.29 4.3.22	4.4.19	(円) 3,800,000	江尻新岸壁設計	国との協議の結果検討ケースが増となったため。 合併32-W5904-01 (P2/13-15)	
97	令和3年度清水港ふ頭用地整備袖師第一ふ頭受変電設備高圧機器他改修工事設計業務委託 33-W5505-01	(株) ODAMAKI	(円) 2,959,000	2,398,000		(円) 2,398,000	指名 3.5.26 3.12.13	4.1.14	(円) 2,398,000	設計業務委託		
	【目細計】 清水港施設整備費		56,386,000	53,163,000	1,821,000	54,984,000			32,268,650			
	【目 計】 (01)清水港施設整備費		56,386,000	53,163,000	1,821,000	54,984,000			32,268,650			
	工事関係計	11件										
	【総 計】		820,596,180	725,022,100	38,962,000	785,098,600			576,118,184			

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変 更 増 減 額	計						
	(工事関係)											
1	令和4年度清水港フェリーターミナル整備に伴う江尻地区フェリー用栈橋等設計業務委託 34-W8503-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 11,759,000	9,361,000		(円) 9,361,000	一 般	5. 2. 9 5. 7. 31		(円)	フェリー用栈橋等設計業務 1 式	合併33-W7013-01 (P24,56)
	【目細計】 観光施設整備事業費		11,759,000	9,361,000	0	9,361,000				0		
	【目 計】 (01)観光費		11,759,000	9,361,000	0	9,361,000				0		
	工事関係計	1件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁測量業務委託 34-W6801-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,686,000	4,510,000	319,000	(円) 4,829,000	指名	4.6.15 4.11.25	4.12.21	(円) 2,565,000	路線測量 0.3 km	合併33-W2001-01 (P22/40-42)
3	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁地質調査業務委託 34-W6801-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 23,045,000	22,880,000	2,233,000	(円) 25,113,000	一般	4.9.3 5.3.17		(円)	陸上ポーリング 3本	想定していた地層と差異があったため。 合併33-W2001-01 (P22/40-42)
4	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託 34-W6801-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,319,000	26,510,000	2,662,000	(円) 29,172,000	一般	4.8.9 5.3.27		(円)	基本設計 1式	接続するボックスカルバートの設計を本業務と一体的に実施したため。 合併33-W2001-01 (P22/40-42)
5	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津津波避難施設設計業務委託 33-W6611-01	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	(円) 18,843,000	14,993,000	1,232,000	(円) 16,225,000	指名	3.10.13 4.8.31	4.10.25	(円) 16,225,000	津波避難施設設計 1式	解析を実施する対象地震動が増えたため。 令和3年度繰越 (P86/23)
6	令和3年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津津緑地海浜設計業務委託 33-W6611-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 14,773,000	13,200,000	1,474,000	(円) 14,674,000	一般	3.11.11 5.1.31	5.2.27	(円) 14,674,000	人工海浜の設計 1式	他業務との調整により土砂流出防止工について検討を追加したため 令和3年度繰越 (P86/23)
7	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う地質調査業務委託(新興津アクセス道路) 33-W6611-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 12,936,000	10,593,000	-1,760,000	(円) 8,833,000	一般	4.8.30 5.2.17		(円)	土質ポーリング 9m	当初想定地の盤と異なったため 合併34-W6611-01 (P17/8) 合併34-W6611-01 (P18/10-12)
8	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う地質調査業務委託(新興津アクセス道路) 34-W6611-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 12,936,000	0	-1,760,000	(円) 8,833,000	一般	4.8.30 5.2.17		(円)	土質ポーリング 9m	当初想定地の盤と異なったため 合併33-W6611-01 (P17/5-7) 合併33-W6611-01 (P18/9)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
9	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(平面交差点修正設計) 33-W6611-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 8,415,000	8,030,000	1,441,000	(円) 9,471,000	指名	4.10.5 5.3.20		(円)	路線測量 0.475 km	関係機関の協議の結果、設計項目が増工となったため 合併34-W6611-01 (P17/8) 合併34-W6611-01 (P18/10-12)
10	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(平面交差点修正設計) 34-W6611-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 8,415,000	0	1,441,000	(円) 9,471,000	指名	4.10.5 5.3.20		(円)	路線測量 0.475 km	関係機関の協議の結果、設計項目が増工となったため 合併33-W6611-01 (P17/5-7) 合併33-W6611-01 (P18/9)
11	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津緑地詳細設計業務委託 34-W6611-01	(株)都市環境研究所	(円) 24,915,000	24,915,000		(円) 24,915,000	随契	4.11.15 5.3.17		(円)	新興津緑地詳細設計 1式	随契二号(不適)
12	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う測量業務委託(新興津汀線・深浅測量) 34-W6611-01	日本海洋調査(株)	(円) 3,663,000	3,465,000		(円) 3,465,000	指名	4.11.22 5.3.17	4.12.5	(円) 1,000,000	深浅測量 1式	
13	令和4年度清水港改良に伴う日の出緑地設計業務委託 34-W6911-01	(株)都市環境研究所	(円) 19,899,000	19,899,000		(円) 19,899,000	随契	4.8.11 5.3.10		(円)	基本・詳細設計 1式	随契二号(不適)
14	令和4年度清水港改良に伴う日の出緑地電算帳票業務委託 34-W6911-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 1,881,000	1,815,000		(円) 1,815,000	指名	4.12.20 5.3.10		(円)	電算帳票作成業務 1件	
15	令和3年度清水港改修に伴う新興津港内静穏度解析業務委託 33-W5903-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,083,000	0	2,453,000	(円) 16,049,000	一般	3.9.2 4.12.15	5.1.30	(円)	港外波浪変形計算 1式	関係機関の協議の結果、設計項目数(解析ケース数)が増工となったため 令和3年度繰越(P84/8) 合併33-W5905-01 (P18/16)
16	令和3年度清水港改修に伴う新興津港内静穏度解析業務委託 33-W5905-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,083,000	13,596,000	2,453,000	(円) 16,049,000	一般	3.9.2 4.12.15	5.1.30	(円) 16,049,000	港外波浪変形計算 1式	関係機関の協議の結果、設計項目数(解析ケース数)が増工となったため 令和3年度繰越(P85/17) 合併33-W5903-01 (P18/15)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
17	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託 33-W5904-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,319,000	0	2,662,000	(円) 29,172,000	一般	4. 8. 9 5. 3. 27		(円)	基本設計	接続するボックスカルバートの設計を本業務と一体的に実施したため。
18	令和4年度清水港局部改良等に伴う新興津歩道橋詳細設計業務委託(橋梁設計) 34-W6551-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 46,684,000	0	11,033,000	(円) 48,609,000	一般	4. 8. 24 5. 3. 17	4. 9. 5	(円)	1 式 橋梁詳細設計	合併34-W6801-01 (P16/2-4) 当初想定していなかった項目について追加設計を実施したため
19	令和4年度清水港局部改良等に伴う新興津歩道橋詳細設計業務委託(橋梁設計) 33-W6551-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 46,684,000	37,576,000	11,033,000	(円) 48,609,000	一般	4. 8. 24 5. 3. 17	4. 9. 5	(円) 11,270,000	1 式 橋梁詳細設計	合併33-W6551-01 (P19/19) 当初想定していなかった項目について追加設計を実施したため
	【目細計】 港湾関係国庫補助事業費		230,142,000	201,982,000	21,087,000	239,118,000				61,783,000		
20	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う測量・用地測量業務委託(折戸B地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,507,000	11,990,000	-4,466,000	(円) 7,524,000	一般	4. 7. 16 5. 2. 3	5. 2. 22	(円) 5,456,000	路線測量	既設護岸法線から護岸計画法線の見直した結果、地質調査位置の配置を変更したため
21	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸B地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,265,000	12,045,000	4,895,000	(円) 16,940,000	一般	4. 7. 9 4. 12. 15	5. 1. 10	(円) 16,940,000	0.3 km 陸上ポーリング	合併34-W0101-01 (P27/80-84) 既設護岸法線から護岸計画法線の見直した結果、地質調査位置の配置を変更したため
22	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う基本設計業務委託(折戸B地区) 33-W2511-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 30,954,000	24,629,000	2,849,000	(円) 27,478,000	一般	4. 8. 13 5. 3. 15		(円)	3 本 基本設計	既設護岸法線から護岸計画法線の見直した結果、3箇所の異なった護岸法線となったため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
23	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う海岸保全施設改良検討業務委託(折戸地区) 33-W2511-01	国際航業(株) 静岡支店	(円) 8,646,000	6,875,000		(円) 6,875,000	指名	4. 6. 29 4. 11. 30	4. 12. 27	(円) 6,875,000	海岸保全施設改良検討 1 式	
24	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う測量業務委託(折戸地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 5,577,000	5,335,000	836,000	(円) 6,171,000	一般	4. 8. 13 5. 2. 3	5. 2. 22	(円) 6,171,000	路線測量 0.7 km	
25	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う測量業務委託(袖師船溜地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,948,000	2,838,000	847,000	(円) 3,685,000	指名	4. 8. 3 5. 1. 31	5. 2. 22	(円) 3,685,000	路線測量 0.5 km	
26	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(袖師船溜地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,887,000	7,150,000	-363,000	(円) 6,787,000	指名	4. 8. 3 5. 3. 15		(円)	海上ボーリング 1 本	
27	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う愛染川水門改良検討業務委託 33-W2511-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 9,834,000	7,821,000	363,000	(円) 8,184,000	一般	4. 8. 30 5. 3. 6		(円)	愛染川水門改良検討 1 式	
28	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーションネットワーク設備改修工事設計業務委託 33-W2511-01	(株)ODAMAKI	(円) 1,606,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	4. 8. 10 4. 11. 30	5. 1. 30	(円) 1,540,000	ネットワーク設備改修 1 式	
29	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸地区) 33-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 15,521,000	15,235,000	-1,375,000	(円) 13,860,000	一般	4. 10. 28 5. 3. 15		(円)	陸上ボーリング 3 本	当初想定していた地層と異なっていたため
30	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う土質調査業務委託(富士見埠頭3号・7号道路) 33-W2511-01	昭和設計(株)	(円) 1,650,000	1,606,000	-44,000	(円) 1,562,000	指名	4. 10. 26 5. 3. 15		(円)	土質調査 6 箇所	

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
31	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う海岸保全施設改良基本設計業務委託(折戸地区) 34-W2511-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 41,558,000			(円) 33,055,000	一般	5. 2. 28 5. 9. 29		(円)	海岸保全施設基本設計 350 m	
32	令和4年度清水港高潮対策に伴う江尻地区基本設計業務委託 34-W2001-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 46,233,000	0	9,262,000	(円) 46,046,000	一般	4. 8. 13 5. 3. 17		(円)	基本設計 1 式	検討ケースが増となったため。 合併33-W2011-01 (P21/37)
33	令和4年度清水港高潮対策に伴う江尻地区基本設計業務委託 33-W2011-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 46,233,000	36,784,000	9,262,000	(円) 46,046,000	一般	4. 8. 13 5. 3. 17		(円)	基本設計 1 式	検討ケースが増となったため。 合併34-W2001-01 (P21/32)
34	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸開詳細設計業務委託(塚間C地区) 33-W2011-01	(株)東光コンサルタンツ静岡営業所	(円) 19,844,000	15,785,000	3,839,000	(円) 19,624,000	一般	4. 7. 16 5. 3. 15	4. 8. 3	(円) 4,700,000	陸開詳細設計 1 式	下水道等の布設計画があることが判明したため、陸開基礎形状を比較検討する必要が生じたため 合併34-W2001-01 (P21/35, 36)
35	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸開詳細設計業務委託(塚間C地区) 34-W2001-01	(株)東光コンサルタンツ静岡営業所	(円) 19,844,000	0	3,839,000	(円) 19,624,000	一般	4. 7. 16 5. 3. 15		(円)	陸開詳細設計 1 式	下水道等の布設計画があることが判明したため、陸開基礎形状を比較検討する必要が生じたため 合併33-W2011-01 (P21/37)
36	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸開基本・詳細設計業務委託(貝島地区) 34-W2001-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 37,939,000	0		(円) 30,184,000	一般	4. 9. 3 5. 3. 15		(円)	陸開基本設計 1 式	合併33-W2011-01 (P21/37)
37	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸開基本・詳細設計業務委託(貝島地区) 33-W2011-01	(株)ニュージェック静岡事務所	(円) 37,939,000	30,184,000		(円) 30,184,000	一般	4. 9. 3 5. 3. 15		(円)	陸開基本設計 1 式	合併34-W2001-01 (P21/32) 合併34-W2001-01 (P21/35, 36)
38	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う用地調査業務委託(貝島地区) 34-W2011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,235,000	4,048,000		(円) 4,048,000	指名	5. 2. 1 5. 9. 29		(円)	建物等の調査 1 棟	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
39	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸間細部設計業務委託(塚間C地区) 34-W2011-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 5,082,000	(円) 4,037,000	(円) 0	(円) 4,037,000	一般	5. 2.22 5. 7.31		(円) 1	陸間基礎部細部設計 式	
40	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁測量業務委託 33-W2001-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,686,000	0	319,000	(円) 4,829,000	指名	4. 6.15 4.11.25	4.12.21	(円) 2,264,000	路線測量 0.3 km	合併34-W6801-01 (P16/2-4)
41	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁地質調査業務委託 33-W2001-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 23,045,000	0	2,233,000	(円) 25,113,000	一般	4. 9. 3 5. 3.17		(円) 3	陸上ポーリング 本	想定した地層と差異があったため。 合併34-W6801-01 (P16/2-4)
42	令和4年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託 33-W2001-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,319,000	0	2,662,000	(円) 29,172,000	一般	4. 8. 9 5. 3.27		(円) 1	基本設計 式	接続するボックスカルバートの設計を本業務と一体的に実施したため。 合併34-W6801-01 (P16/2-4)
43	令和3年度清水港津波対策緊急事業に伴う日の出地区細部・実施設計業務委託 33-W2901-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 15,488,000	12,606,000	-1,309,000	(円) 11,297,000	指名	4. 1.26 4. 7.29	4. 9.16	(円) 11,297,000	設計業務 式	構造見直しにより、設計項目数が減ったため 令和3年度繰越 (P86/42)
44	令和3年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区測量業務委託 33-W2901-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,565,000	4,345,000	132,000	(円) 4,477,000	指名	4. 2. 9 4. 7.29	4. 9.16	(円) 4,477,000	路線測量 0.83 km	令和3年度繰越 (P86/42)
45	令和3年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区基本設計業務委託(その2) 33-W2901-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 44,132,000	35,112,000	10,373,000	(円) 45,485,000	一般	4. 3.29 5. 2.15		(円) 350	基本設計 m	現場条件及び土質資料を整理した結果、照査検討断面ケース数を追加したため 令和3年度繰越 (P86/42) 合併33-W2911-01 (P22/46-54)
46	令和3年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区基本設計業務委託(その2) 33-W2911-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 44,132,000	0	10,373,000	(円) 45,485,000	一般	4. 3.29 5. 2.15		(円) 350	基本設計 m	現場条件及び土質資料を整理した結果、照査検討断面ケース数を追加したため 令和3年度繰越 (P89/47) 合併33-W2901-01 (P22/43-45)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
47	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 基本設計業務委託(その 3) 33-W2911-01	(株) エコー 静岡事務所	(円) 34,320,000	0	8,080,000	(円) 35,382,000	一 般	4. 8. 30 5. 3. 17		(円)	基本設計	現場条件及び土質資料を整理した結果、照 査検討断面ケース数を追加したため
48	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 基本設計業務委託(その 3) 33-W2901-01	(株) エコー 静岡事務所	(円) 34,320,000	27,302,000	8,080,000	(円) 35,382,000	一 般	4. 8. 30 5. 3. 17	4. 9. 15	(円) 8,190,000	1 式 基本設計	現場条件及び土質資料を整理した結果、照 査検討断面ケース数を追加したため 合併33-W2901-01 (P22/43-45)
49	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 陸間基本設計業務委託 33-W2911-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 46,013,000	0	6,512,000	(円) 43,120,000	一 般	4. 9. 3 5. 3. 17		(円)	陸間基本設計	現場条件及び土質資料を整理した結果、照 査検討断面ケース数を追加したため
50	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 陸間基本設計業務委託 33-W2901-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 46,013,000	36,608,000	6,512,000	(円) 43,120,000	一 般	4. 9. 3 5. 3. 17		(円)	6 基 陸間基本設計	現場条件及び土質資料を整理した結果、照 査検討断面ケース数を追加したため 合併33-W2901-01 (P22/43-45)
51	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 陸間詳細設計業務委託 33-W2911-01	第一復建(株) 静岡事務 所	(円) 10,340,000	8,228,000		(円) 8,228,000	一 般	4. 10. 4 5. 3. 15	4. 10. 17	(円) 2,460,000	1 基 陸間詳細設計	合併33-W2911-01 (P22/46-54)
52	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 陸間基本設計業務委託(そ の2) 33-W2911-01	(株) ダイヤコンサルタン ト 静岡事務所	(円) 18,414,000	14,652,000		(円) 14,652,000	一 般	4. 10. 28 5. 3. 15		(円)	1 基 陸間基本設計	
53	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 胸壁実施設計業務委託 33-W2911-01	(株) ダイヤコンサルタン ト 静岡事務所	(円) 19,129,000	15,521,000		(円) 15,521,000	一 般	4. 10. 28 5. 3. 15		(円)	1 タイプ 基本設計	
54	令和4年度清水港津波対策 緊急事業に伴う日の出地区 陸間基本設計業務委託(そ の3) 33-W2911-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 18,414,000	14,652,000		(円) 14,652,000	一 般	4. 12. 22 5. 3. 17		(円)	1 基 陸間基本設計	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 港湾海岸関係 国庫補助事業費		475,101,000	389,983,000	40,431,000	475,899,000				74,055,000		
55	令和4年度清水港海岸基本 施設管理津波防災ステー ション保守点検業務委託 34-W4209-01	三菱電機プラントエンジ アリング(株) 静岡支社	(円) 44,693,000	0	220,000	(円) 43,010,000	一 般	4. 4. 1 5. 3. 31		(円)	津波防災ステーション保守点検	
56	令和4年度清水港フェリー ターミナル整備に伴う江尻 地区フェリー用栈橋等設計 業務委託 33-W7013-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 11,759,000	0		(円) 9,361,000	一 般	5. 2. 9 5. 7. 31		(円)	フェリー用栈橋等設計業務	1 式 合併34-W0102-01 (P29/91-93)
57	令和4年度清水港施設改良 に伴う岸壁安定性照査業務 委託(貝島地区廃棄物埋立 護岸) 34-W7103-01	(株) オリエンタルコンサル タンツ 静岡事務所	(円) 5,126,000	4,070,000	715,000	(円) 4,785,000	指 名	4. 11. 9 5. 3. 20		(円)	岸壁安定性照査	1 式 合併34-W8503-01 (P16/1)
58	令和4年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津電算帳 票業務委託(海づり公園施 設) 33-W1602-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 968,000	968,000	22,000	(円) 990,000	随 契	4. 9. 6 4. 11. 15	4. 12. 12	(円) 968,000	電算帳票作成業務委託料	随契一号(少額)
59	令和4年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津電算帳 票業務委託(海づり公園施 設) 33-W1603-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 968,000	0	22,000	(円) 990,000	随 契	4. 9. 6 4. 11. 15	4. 12. 12	(円) 22,000	電算帳票作成業務委託料	随契一号(少額) 合併33-W1603-01 (P24/59) 合併33-W1602-01 (P24/58) 合併33-W1602-01 (P25/62)
60	令和4年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津アクセ ス道路設計業務委託(関係 機関協議資料作成) 34-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 4,213,000	0		(円) 4,015,000	指 名	4. 9. 14 5. 3. 17		(円)	道路予備設計(B)	1 件 0.57 km 合併34-W1601-01 (P25/61)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
61	令和4年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(関係機関協議資料作成) 34-W1601-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 4,213,000	4,015,000		(円) 4,015,000	指名	4.9.14 5.3.17		(円)	道路予備設計(B) 0.57 km	合併34-W1602-01 (P25/63) 合併34-W1602-01 (P25/65)
62	令和4年度清水港港湾現況等調査に伴う三保地区区域変更業務委託 33-W1602-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,366,000	0	-836,000	(円) 2,354,000	指名	4.8.31 5.2.28		(円)	港湾隣接地域調書作成 1式	合併34-W1602-01 (P25/63) 合併34-W1602-01 (P25/65)
63	令和4年度清水港港湾現況等調査に伴う三保地区区域変更業務委託 34-W1602-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,366,000	3,190,000	-836,000	(円) 2,354,000	指名	4.8.31 5.2.28		(円)	港湾隣接地域調書作成 1式	合併33-W1602-01 (P24/58) 合併33-W1602-01 (P25/62)
64	令和4年度清水港港湾現況等調査埋塞災害に伴う測量業務委託(深淺測量) 34-W1604-01	日本海洋調査(株)	(円) 4,268,000	4,246,000	132,000	(円) 4,378,000	随契	4.10.5 5.1.31	5.2.27	(円) 4,378,000	深淺測量 1式	随契五号(緊急) 合併34-W1602-01 (P25/63) 合併34-W1602-01 (P25/65)
65	令和4年度清水港港湾現況等調査埋塞災害に伴う測量業務委託(深淺測量) 34-W1602-01	日本海洋調査(株)	(円) 4,268,000	0	132,000	(円) 4,378,000	随契	4.10.5 5.1.31	5.2.27	(円) 78,000	深淺測量 1式	随契五号(緊急) 合併34-W1604-01 (P25/64)
66	【目細計】 県単独港湾整備事業費		17,941,000	16,489,000	33,000	16,522,000				5,368,000		
67	【目計】 (02)港湾建設費		723,184,000	608,454,000	61,551,000	731,539,000				141,206,000		
	工事関係計	64件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
68	令和3年度清水港湾施設 保全推進新興津防波堤外定 期点検業務委託 33-W4751-01	国際航業(株) 静岡支店	(円) 49,566,000	39,974,000	11,132,000	(円) 51,106,000	一般	3. 9.14 4. 5.31	4. 7. 1	(円) (11,990,000) 39,116,000	目視調査(1)陸上 目視 150403 m2	新型コロナウイルス感染症についてのまん 延防止等重点措置が適用されたことによ り、工期内での実演会開催が行えなかつた ため。 令和3年度繰 (P93/74)
69	令和4年度清水港湾施設 保全推進新興津1号岸壁外定 期点検業務委託 33-W4751-01	(株) センク21 静岡事 務所	(円) 9,119,000	7,139,000	1,386,000	(円) 8,525,000	一般	4.10.14 5. 3.17	4.10.31	(円) 2,100,000	目視調査(1)陸上 目視 17100 m2	点検実施数量が増加したため
70	令和4年度清水港湾施設 保全推進清水船溜防波堤外 定期点検業務委託 33-W4751-01	大日本コンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 11,935,000	0	44,000	(円) 9,438,000	一般	4. 9. 1 5. 3.17	4. 9.12	(円) 2,800,000	目視調査(1)陸上 目視 37712 m2	合併34-W4751-01 (P26/71) 合併34-W4751-01 (P26/73)
71	令和4年度清水港湾施設 保全推進清水船溜防波堤外 定期点検業務委託 34-W4751-01	大日本コンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 11,935,000	9,394,000	44,000	(円) 9,438,000	一般	4. 9. 1 5. 3.17	4. 9.12	(円) 37712 m2	目視調査(1)陸上 目視 37712 m2	合併33-W4751-01 (P26/68-72)
72	令和4年度清水港湾施設 保全推進崇徳橋定期点検業 務委託 33-W4751-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 6,985,000	0		(円) 6,930,000	指名	4. 9.14 5. 3.24		(円)	橋梁定期点検業務 1 橋	令和4年度繰越 (P93/74) 合併34-W4751-01 (P26/71) 合併34-W4751-01 (P26/73)
73	令和4年度清水港湾施設 保全推進崇徳橋定期点検業 務委託 34-W4751-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 6,985,000	6,930,000		(円) 6,930,000	指名	4. 9.14 5. 3.24		(円)	橋梁定期点検業務 1 橋	令和4年度繰越 (P93/74) 合併33-W4751-01 (P26/68-72)
74	令和4年度清水港低環境負 荷型業務艇基本設計業務委 託 34-W8551-01	一般財団法人日本造船技術 センター	(円) 7,689,000	4,290,000		(円) 4,290,000	一般	4.12. 7 5. 3.17		(円)	基本計画策定 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
75	令和3年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(袖師3号機)(長期継続) 33-W0101-01	JFEプラントエンジニア(株)	(円) 9,075,000	(円) 9,020,000	(円) 1,452,000	(円) 10,472,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (4,570,500)	袖師CC3号 R3定期点検 1 式	定期点検時に早急に修繕する箇所が確認され、修繕工事を追加したため。 令和3年度債務 合併34-W0101-01 (P27/76) 合併34-W0101-01 (P27/80-84)
76	令和3年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(袖師3号機)(長期継続) 34-W0101-01	JFEプラントエンジニア(株)	(円) 9,075,000	0	1,452,000	10,472,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (4,570,500)	袖師CC3号 R3定期点検 1 式	定期点検時に早急に修繕する箇所が確認され、修繕工事を追加したため。 令和3年度債務 合併33-W0101-01 (P27/75-79)
77	令和3年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津1・2・3号機)(長期継続) 33-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 25,773,000	22,513,700		22,513,700	一般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (11,256,850)	1・2・3号機定期点検 令和3年度 1 式	令和3年度債務 合併34-W3621-01 (P28/87-90)
78	令和3年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津4・5号機)(長期継続) 33-W0101-01	(株)三井E&Sマシナリー	(円) 17,446,000	15,730,000	539,000	16,269,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (8,404,000)	新興津CC4・5号 R3定期点検 1 式	令和3年度債務 合併34-W3621-01 (P28/87-90)
79	令和3年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津6号機・袖師5号機)(長期継続) 33-W0101-01	JFEテクノス(株)静岡事業所	(円) 16,291,000	15,400,000		15,400,000	一般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (7,700,000)	新興津CC6号袖師CC5号R3定期点検 1 式	令和3年度債務 合併34-W3621-01 (P28/87-90)
80	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う測量・用地測量業務委託(折戸B地区) 34-W0101-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,507,000	0	-4,466,000	7,524,000	一般	4. 7. 16 5. 2. 3	5. 2. 22	(円) 2,068,000	路線測量 0.3 km	用地測量箇所において土地の不整合箇所が判明したため 合併33-W2511-01 (P19/20-30)
81	令和4年度清水港機能施設管理チップアンローダー富士見2号機定期点検業務委託 34-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 2,816,000	2,640,000		2,640,000	一般	4. 4. 1 5. 3. 31		(円)	チップアンローダー精密点検 1 式	
82	令和4年度清水港機能施設管理ニューマチックアンローダー富士見1号、2号機定期点検業務委託 34-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)交通・機器事業部	(円) 4,796,000	4,620,000		4,620,000	一般	4. 4. 1 5. 3. 31		(円)	ニューマチックアンローダー点検 2 回	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
83	令和4年度清水港機能施設 管理富士見機械式アンロー ダー定期点検業務委託 34-W0101-01	(株) 日立プラントメカニ クス 関東支店	(円) 5,456,000			(円) 5,445,000	一 般	4. 4. 1 5. 3. 31		(円) 1 式	機械式アンローダー 普通点検	
84	令和4年度清水港機能施設 管理天井クレーン・垂直搬 送機等年次点検業務委託 34-W0101-01	J F E テクノス (株) 静 岡事業所	(円) 2,167,000			(円) 1,980,000	一 般	4. 8. 5 5. 3. 22		(円) 1 式	天井クレーン・垂直搬 送機年次点検	
85	令和4年度清水港機能施設 管理清水港湾交流センター 外壁全面打診調査業務委託 34-W0101-02	静岡県経済農業協同組合連 合会	(円) 4,334,000			(円) 2,145,000	一 般	4. 9. 28 4. 12. 15	5. 1. 25	(円) 2,145,000	施工数量調査	
86	令和4年度清水港機能施設 管理費(清水港) 県営上層 等建築基準法第12条に基づ く定期点検業務に伴う委託 34-W0101-04	(有) アド設計	(円) 2,971,650			(円) 1,210,000	一 般	4. 9. 14 4. 12. 19	5. 1. 20	(円) 1,210,000	4420 m ² 建築基準法第12条に 基づく点検	
87	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定 期点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続) 34-W3621-01	J F E プラントエンジ (株)	(円) 9,075,000	0	1,452,000	(円) 10,472,000	一 般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (4,570,500)	1 式 袖師CC3号 R3定期 点検	長期継続業務のため。 令和3年度債務 合併33-W0101-01 (P27/75-79)
88	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定 期点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続) 34-W3621-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,773,000	0		(円) 22,513,700	一 般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (11,256,850)	1 式 1・2・3号機定期点 検 令和3年度	令和3年度債務 合併33-W0101-01 (P27/75-79)
89	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定 期点検業務委託(新興津 4・5号機)(長期継続) 34-W3621-01	(株) 三井E&Sマシナリー	(円) 17,446,000	0	539,000	(円) 16,269,000	一 般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (8,404,000)	1 式 新興津CC4・5号 R3 定期点検	令和3年度債務 合併33-W0101-01 (P27/75-79)
90	令和3年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定 期点検業務委託(新興津6 号機・袖師5号機)(長期 継続) 34-W3621-01	J F E テクノス (株) 静 岡事業所	(円) 16,291,000	0		(円) 15,400,000	一 般	3. 4. 1 5. 3. 31		(円) (7,700,000)	1 式 新興津CC6号袖師CC5 号R3定期点検	令和3年度債務 合併33-W0101-01 (P27/75-79)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
91	令和4年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 34-W0102-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 44,693,000	42,790,000	220,000	(円) 43,010,000	一般	4.4.1 5.3.31		(円)	津波防災ステーション保守点検	
92	令和4年度清水港基本施設管理マイマイガ駆除対策薬剤散布業務委託 34-W0102-01	源平造園建設(株)	(円) 1,452,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	4.4.1 4.6.20	4.7.11	(円) 1,430,000	1式 薬剤散布業務	合併34-W4209-01 (P24/55)
93	令和4年度清水港基本施設管理道路等除草業務委託 34-W0102-01	(有) 東海造園	(円) 4,829,000	4,752,000		(円) 4,752,000	指名	4.6.15 4.12.15	5.2.17	(円) 4,752,000	1式 道路等除草工	
94	令和3年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等) 33-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 3,441,359			(円)	指名	3.7.1 4.7.29		(円) (11,757,522) 8,047,499	1式 小規模修繕業務	単価契約 令和3年度債務
95	令和3年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工) 33-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 1,871,707			(円)	指名	3.7.1 4.7.29		(円) (10,869,201) 4,217,889	1式 舗装補修業	単価契約 令和3年度債務
96	令和3年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(照明灯等) 33-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,121,565			(円)	指名	3.7.1 4.7.29		(円) (9,900,020) 1,204,838	1式 道路照明灯維持修繕業務	単価契約 令和3年度債務
97	令和4年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等) 34-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 3,494,734	2,794,000		(円) 2,794,000	指名	4.7.1 5.7.31		(円) 10,836,655	1式 小規模修繕業務	単価契約 令和4年度債務
98	令和4年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工) 34-W3531-01	公南建設(株)	(円) 1,913,205	1,870,000		(円) 1,870,000	指名	4.7.1 5.7.31		(円) 6,115,164	1式 舗装補修業務	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
99	令和4年度清水港基本施設 修繕港湾施設小規模修繕業 務委託(照明灯等) 34-W3531-01	(株)エビハラ電機	(円) 3,178,542	3,080,000		(円) 3,080,000	指 名	4. 7. 1 5. 7. 31		(円) 225,192	道路照明灯維持修繕 業務 1 式	単価契約 令和4年度債務
	【目細計】 清水港港湾管 理費		244,414,762	212,846,700	14,773,000	301,976,400				86,268,237		
100	令和4年度清水港保安対策 埠頭監視システム保守点検 業務委託 34-W0103-02	富士通ネットワークソ リューションズ(株) 静 岡事業所	(円) 32,483,000	32,450,000		(円) 32,450,000	一 般	4. 4. 1 5. 3. 31		(円) 0	埠頭監視システム保 守点検 1 式	
	【目細計】 保安対策事業 費		32,483,000	32,450,000	0	32,450,000				0		
	【目 計】 (01)清水港港 湾管理費		276,897,762	245,296,700	14,773,000	334,426,400				86,268,237		
	工事関係計	33件										

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
101	令和4年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う用地測 量業務委託 34-W5513-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 9,878,000			(円) 9,460,000	一 般	5. 1. 12 5. 3. 15		(円) 	基準点測量 1 式	
102	令和3年度清水港荷役機械 整備に伴う富士見チップア ンローダー設計業務委託 33-W5521-01	(一社) 港湾荷役システム 協会	(円) 15,675,000			(円) 15,620,000	随 契	3. 5. 26 4. 9. 30	4. 10. 27		(円) 15,620,000	チップアンローダー 設計 1 式 随契二号(不適) 令和3年度繰越(P95/80)
103	令和3年度清水港荷役機械 整備富士見岸壁構造検討業 務委託(富士見3号-5号岸 壁) 33-W5521-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 11,715,000		1,386,000	(円) 12,936,000	一 般	3. 10. 1 4. 9. 28	4. 10. 27		(円) 12,936,000	富士見岸壁構造検討 1 式 新たに荷役機械の安全性を評価する必要が 生じたため増工、履行期間に関しては別途 契約中の業者から期限内に成果が提出され なかったため延長したため。 令和3年度繰越(P95/80)
104	令和3年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津造成設計 業務委託 33-W5511-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 8,932,000		1,231,000	(円) 8,337,000	指 名	3. 12. 24 5. 1. 31			(円) (2,100,000)	ふ頭用地の基本設計 1 式 関係者との協議に必要な資料作成を追加し たため 令和3年度繰越(P96/85)
105	令和3年度清水港ふ頭用地 整備に伴うふ頭内道路設計 業務委託 33-W5511-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 6,545,000			(円) 6,270,000	指 名	3. 12. 24 4. 12. 15	5. 2. 14		(円) 6,270,000	新興津ふ頭内道路設 計 1 式 令和3年度繰越(P96/85)
106	令和4年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津地区公有 水面埋立許可申請書作成業 務委託 34-W5509-01	三洋テクノマリン(株) 静岡営業所	(円) 3,795,000			(円) 3,795,000	随 契	4. 7. 26 5. 2. 24			(円) 	0.87 km 公有水面埋立許可申 請書作成業務 1 式 随契六号(不利)
107	令和4年度清水港ふ頭用地 整備に伴う設計業務委託 (新興津仮排水路検討) 34-W5511-01	(株) ニュージェック 静 岡事務所	(円) 6,171,000		1,441,000	(円) 6,347,000	指 名	4. 6. 29 5. 2. 28			(円) 	設計業務 1 式 業務を進めたところ、追加検討が必要なこ とが判明したため 合併33-W5511-01(P31/104,105)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
108	令和4年度清水港ふ頭用地整備に伴う設計業務委託 (新興津仮排水路検討) 33-W5511-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 6,171,000	0	1,441,000	(円) 6,347,000	指名	4. 6. 29 5. 2. 28		(円)	設計業務 1 式	業務を進めたところ、追加検討が必要ないことが判明したため 合併34-W5511-01 (P31/107)
109	令和4年度清水港ふ頭用地整備に伴う興津第2埠頭道路測量・設計業務委託 34-W5515-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,576,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	4. 6. 29 5. 1. 31	5. 2. 27	(円) 4,400,000	測量業務 1 式	
110	令和4年度清水港ふ頭用地整備事業に伴う興津地区用地測量業務委託 34-W5515-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,795,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	4. 12. 27 5. 3. 15		(円)	用地測量 4800 m ² 有害物質調査 1 式	
111	令和4年度清水港ふ頭用地整備屋外電気室PCB等有害物質調査業務委託 34-W5515-01	東邦化工建設(株)	(円) 2,244,000	2,090,000		(円) 2,090,000	指名	5. 2. 18 5. 3. 24		(円)		
	【目細計】 清水港施設整備費		73,326,000	68,827,000	4,058,000	72,885,000				39,226,000		
	【目計】 (01)清水港施設整備費		73,326,000	68,827,000	4,058,000	72,885,000				39,226,000		
	工事関係計	11件										
	【総計】		1,085,166,762	931,938,700	80,382,000	1,148,211,400				236,053,000		

土木工事実施状況総括表

33頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	3	340,823,200	0	0	0.0	0	0	0.0	0	9,720,000	2.9	3	331,103,200	97.1
		14	837,263,905	0	0	0.0	0	0	0.0	11	572,503,905	68.4	3	264,760,000	31.6
	事業区分計	3	340,823,200	0	0	0.0	0	0	0.0	0	9,720,000	2.9	3	331,103,200	97.1
		14	837,263,905	0	0	0.0	0	0	0.0	11	572,503,905	68.4	3	264,760,000	31.6
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	17,050,000	0	0	0.0	1	17,050,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		16	200,612,760	15	193,762,760	96.6	1	6,800,000	3.4	0	50,000	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	1	38,725,800	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	38,725,800	100.0
		8	352,847,000	2	94,160,000	26.7	0	0	0.0	5	243,287,000	68.9	1	15,400,000	4.4
	(06) 港湾費	1	1,496,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,320,000	88.2	0	176,000	11.8
		2	4,125,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	3,949,000	95.7	0	176,000	4.3
	事業区分計	3	57,271,800	0	0	0.0	1	17,050,000	29.8	1	1,320,000	2.3	1	38,901,800	67.9
		26	557,584,760	17	287,922,760	51.6	1	6,800,000	1.2	7	247,286,000	44.3	1	15,576,000	2.8
	計	6	398,095,000	0	0	0.0	1	17,050,000	4.3	1	11,040,000	2.8	4	370,005,000	92.9
		40	1,394,848,665	17	287,922,760	20.6	1	6,800,000	0.5	18	819,789,905	58.8	4	280,336,000	20.1
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06) 港湾費	11	890,390,005	1	201,000,000	22.6	1	185,746,000	20.9	1	4,000,000	0.4	8	499,644,005	56.1
		21	1,320,448,280	2	381,907,000	28.9	1	77,246,000	5.8	10	450,951,275	34.2	8	410,344,005	31.1
	事業区分計	11	890,390,005	1	201,000,000	22.6	1	185,746,000	20.9	1	4,000,000	0.4	8	499,644,005	56.1
		21	1,320,448,280	2	381,907,000	28.9	1	77,246,000	5.8	10	450,951,275	34.2	8	410,344,005	31.1
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	36,377,000	1	36,377,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	23,617,000	1	23,617,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	0	10,800,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	10,800,000	100.0
		0	10,800,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	10,800,000	100.0
	(06) 港湾費	0	15,613,095	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	15,613,095	100.0
		1	26,389,095	1	15,776,000	59.8	0	0	0.0	0	0	0.0	0	10,613,095	40.2
	事業区分計	1	62,790,095	1	36,377,000	57.9	0	0	0.0	0	0	0.0	0	26,413,095	42.1
		2	60,806,095	2	39,393,000	64.8	0	0	0.0	0	0	0.0	0	21,413,095	35.2
	計	12	953,180,100	2	237,377,000	24.9	1	185,746,000	19.5	1	4,000,000	0.4	8	526,057,100	55.2
		23	1,381,254,375	4	421,300,000	30.5	1	77,246,000	5.6	10	450,951,275	32.6	8	431,757,100	31.3
	総合計	18	1,351,275,100	2	237,377,000	17.6	2	202,796,000	15.0	2	15,040,000	1.1	12	896,062,100	66.3
		63	2,776,103,040	21	709,222,760	25.5	2	84,046,000	3.0	28	1,270,741,180	45.8	12	712,093,100	25.7

土木工事実施状況総括表

35頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	0	3,664,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	3,664,000	100.0
		19	2,180,247,905	0	0	0.0	0	0	0.0	19	2,176,583,905	99.8	0	3,664,000	0.2
	事業区分計	0	3,664,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	3,664,000	100.0
		19	2,180,247,905	0	0	0.0	0	0	0.0	19	2,176,583,905	99.8	0	3,664,000	0.2
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	3,618,800	0	2,662,000	73.6	0	0	0.0	0	0	0.0	0	956,800	26.4
		9	192,437,500	6	119,342,700	62.0	3	54,069,000	28.1	0	18,069,000	9.4	0	956,800	0.5
	(02) 施設整備費	2	315,634,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	218,900,000	69.4	1	96,734,000	30.6
		12	804,141,800	0	0	0.0	1	18,520,000	2.3	10	688,887,800	85.7	1	96,734,000	12.0
	(06) 港湾費	1	4,193,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	4,193,000	100.0	0	0	0.0
		3	34,970,000	0	0	0.0	0	0	0.0	3	34,970,000	100.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05) 土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	605,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	605,000	100.0	0	0	0.0
	事業区分計	3	323,445,800	0	2,662,000	0.8	0	0	0.0	2	223,093,000	69.0	1	97,690,800	30.2
		25	1,032,154,300	6	119,342,700	11.6	4	72,589,000	7.0	14	742,531,800	71.9	1	97,690,800	9.5
	計	3	327,109,800	0	2,662,000	0.8	0	0	0.0	2	223,093,000	68.2	1	101,354,800	31.0
		44	3,212,402,205	6	119,342,700	3.7	4	72,589,000	2.3	33	2,919,115,705	90.9	1	101,354,800	3.2
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(02) 施設整備費	1	7,500,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	7,500,000	100.0
		1	7,500,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	7,500,000	100.0
	(06) 港湾費	8	747,837,200	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	8	747,837,200	100.0
		21	2,005,406,295	0	0	0.0	0	0	0.0	13	1,300,769,095	64.9	8	704,637,200	35.1
	事業区分計	9	755,337,200	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	9	755,337,200	100.0
		22	2,012,906,295	0	0	0.0	0	0	0.0	13	1,300,769,095	64.6	9	712,137,200	35.4
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	18,557,000	1	18,557,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	11,790,000	1	11,790,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	1	41,607,800	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	41,607,800	100.0
		3	84,438,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	58,230,200	69.0	1	26,207,800	31.0
	(06) 港湾費	1	6,950,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	6,950,000	100.0	0	0	0.0
		1	7,337,700	0	0	0.0	0	0	0.0	1	7,337,700	100.0	0	0	0.0
	事業区分計	3	67,114,800	1	18,557,000	27.6	0	0	0.0	1	6,950,000	10.4	1	41,607,800	62.0
		5	103,565,700	1	11,790,000	11.4	0	0	0.0	3	65,567,900	63.3	1	26,207,800	25.3

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	港湾改修(国際拠点)事業【特定】 32-W5901-01	令和2年度清水港改修工事(日の出埠頭9号道路歩道舗装工)	静岡市清水区日の出町地内	99,759,000	95,480,000	5,093,000	100,573,000	一般	高橋建設(株)	2.9.19 3.5.31	(38,190,000) 51,769,905	歩道舗装1(一部部) 846 m ²	隣接する駐車場取り合い部において、既設舗装を取り壊したところ、駐車場制御機器の基礎工の嵩上げが生じたため。 32年度繰越(P83/3) 合併32-W7171-01(P44/56)
2	"	令和3年度清水港改修工事(日の出埠頭9号道路歩道舗装工)	静岡市清水区日の出町地内	25,399,000	25,300,000	1,617,000	26,917,000	指名	高橋建設(株)	3.6.9 3.10.25	(26,917,000) 1,617,000	平板ブロック舗装工 439 m ²	合併32-W5901-01(P36/1,3,4)
3	"	令和3年度清水港改修工事(日の出埠頭9号道路歩道舗装工)	静岡市清水区日の出町地内	25,399,000	25,300,000	1,617,000	26,917,000	指名	高橋建設(株)	3.6.9 3.10.25	(26,917,000) 25,300,000	平板ブロック舗装工 439 m ²	合併33-W5901-01(P36/2,5)
4	"	令和3年度清水港改修工事(日の出埠頭1号道路改良工)	静岡市清水区日の出町地内	18,414,000	18,183,000	2,464,000	20,647,000	指名	(株)フタバコーケン	3.12.1 4.3.22	(20,647,000) 10,124,095	側溝工 143 m	合併33-W5901-01(P36/2,5)
5	"	令和3年度清水港改修工事(日の出埠頭1号道路改良工)	静岡市清水区日の出町地内	18,414,000	18,183,000	2,464,000	20,647,000	指名	(株)フタバコーケン	3.12.1 4.3.22	(20,647,000) 10,522,905	側溝工 143 m	合併32-W5901-01(P36/1,3,4)
6	"	令和2年度清水港改修工事(物揚場2ケーソン据付工)	静岡市清水区興津中町地先	183,579,000	178,750,000	6,996,000	185,746,000	一般	青木建設(株)	2.9.12 3.6.30	(108,500,000) 77,246,000	新興津小型船だまり物揚場2 90 m	台風19号の被災により、隣接工区の工事に遅れが生じたため 32年度繰越(P84/8)
7	"	令和2年度清水港改修工事(物揚場1Bブロック据付工)	静岡市清水区興津中町地先	290,554,000	286,000,000	21,307,000	307,307,000	一般	鈴与建設(株)	3.3.11 4.3.18	307,307,000	物揚場(1)平行方向 231 m	基礎捨石材料の単価スライドによるため
8	"	令和3年度清水港改修工事(物揚場1Aブロック据付工)	静岡市清水区興津中町地先	264,187,000	253,000,000	36,805,180	289,805,180	一般	鈴与建設(株)	3.7.31 4.3.18	(289,805,180) 241,269,180	物揚場(1)直角方向 180 m	基礎捨石材料の単価スライドによるため 合併33-W5903-01(P38/16-18)
9	"	令和3年度清水港改修工事(崇徳橋落橋防止装置設置工)	静岡市清水区島崎町地内	43,593,000	39,050,000	737,000	39,787,000	一般	JFEテクノス(株)静岡事業所	3.8.6 4.3.15	(39,787,000) 6,104,000	落橋防止装置設置工(水平力分担) 50 箇所	合併33-W5902-01(P36/10)
10	"	令和3年度清水港改修工事(崇徳橋落橋防止装置設置工)	静岡市清水区島崎町地内	43,593,000	39,050,000	737,000	39,787,000	一般	JFEテクノス(株)静岡事業所	3.8.6 4.3.15	(39,787,000) 33,683,000	落橋防止装置設置工(水平力分担) 50 箇所	合併32-W5902-01(P36/9)
	港湾改修(国際拠点)事業【特定】	【事業計】			895,763,000	75,019,180	970,782,180				764,943,085		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
11	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (老朽化対策 等)】 32-W6501-01	令和2年度清水港 老朽化対策等工事 (江尻船揚場基礎 工その2)	静岡市清水区袖 師町地先	58,355,000	57,200,000	2,326,800	59,526,800	一般	(株)古川組 静岡支 店	3. 3. 30 3. 8. 20	59,526,800	江尻船揚場基礎工(その 2)	32年度繰越(P85/17)
12	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (老朽化対策 等)】 33-W6501-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (江尻船揚場ブ ロック製作工)	静岡市清水区横 砂地内	63,547,000	62,920,000	1,100,000	64,020,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	3.11.23 4. 7. 29	25,000,000	1 箇所 ボックス型ブロック製作 工	33年度繰越(P83/4)
13	〃 33-W6501-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (江尻船揚場ブ ロック製作工その 2)	静岡市清水区三 保地先	69,740,000	63,602,000		63,602,000	一般	(株)小林土木緑化	4. 3. 1 5. 1. 10		8 個 ボックス型ブロック製作 工	33年度繰越(P83/5)
	防災・安全交付金 【事業計】 【港湾改修事業 (老朽化対策 等)】				183,722,000	3,426,800	187,148,800				84,526,800	8 個	
14	社会資本整備総合 交付金【広域連携 事業・愛知静岡 (国際拠点)】 32-W6961-01	令和2年度清水港 改修工事(袖師臨 港道路改良)	静岡市清水区袖 師町地内	196,878,000	189,200,000	11,800,000	201,000,000	一般	鈴与建設(株)	2.10. 1 3. 5. 31	(126,400,000) 74,600,000	袖師臨港道路改良	32年度繰越(P85/18) 交通規制協議の結果、仮舗装が追加となっ たため
	社会資本整備総合 交付金【広域連携 事業・愛知静岡 (国際拠点)】	【事業計】			189,200,000	11,800,000	201,000,000				74,600,000	180 m	
15	広域連携(愛知静 岡)【改良(統合 補助)】 33-W6961-01	令和3年度清水港 改修工事(袖師臨 港道路改良工)	静岡市清水区袖 師町地内	177,199,000	165,000,000	13,000,000	178,000,000	一般	鈴与建設(株)	3. 7. 31 4. 3. 18	178,000,000	道路改良	交通規制協議の結果、仮舗装が追加となっ たため
	広域連携(愛知静 岡)【改良(統合 補助)】	【事業計】			165,000,000	13,000,000	178,000,000				178,000,000	165 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
16	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 33-W5903-01	令和3年度清水港改修工事(物揚場1Aブロック据付工)	静岡市清水区興津中町地先	264,187,000	253,000,000	36,805,180	289,805,180	一般	鈴与建設(株)	3. 7. 31 4. 3. 18	(289,805,180) 48,536,000	物揚場(1)直角方向 180 m	設計照査の結果、設計数量に差異があったため 合併32-W5903-01 (P36/6-8)
17	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 33-W5903-01	令和3年度清水港改修工事(船揚場ブロック製作工)	静岡市清水区三保地内	74,745,000	67,980,000		67,980,000	一般	(株)薩川組	4. 4. 1 4. 8. 26		本体工ブロック製作 101 個	33年度繰越(P84/8)
18	” 33-W5903-01	令和3年度清水港改修工事(新興津船揚場護岸基礎捨石工)	静岡市清水区興津中町地先	192,170,000	185,900,000		185,900,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 31 4. 6. 30		施工延長 47.75 m	33年度繰越(P84/8)
19	” 33-W5904-01	令和3年度清水港改修工事(江尻新岸壁ケーソン製作工)	静岡市清水区折戸地先	232,584,000	226,600,000		226,600,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 29		ケーソン製作工 8 函	33年度繰越(P84/14)
	港湾改修(国際拠点)事業【通常】	【事業計】			480,480,000	0	480,480,000				48,536,000		
20	防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(老朽化対策等)】【南ト】 33-W6551-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事(ブロック撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	9,064,000	8,690,000	308,000	8,998,000	指名	(株)古川組 静岡支店	3.12. 1 4. 2. 28	(8,998,000) 2,170,000	消波ブロック運搬仮置 100 個	合併32-W6551-01 (P38/21-22)
21	” 32-W6551-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事(ブロック撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	9,064,000	8,690,000	308,000	8,998,000	指名	(株)古川組 静岡支店	3.12. 1 4. 2. 28	(8,998,000) 6,828,000	消波ブロック運搬仮置 100 個	合併33-W5502-01 (P50/92,94-96)
22	” 32-W6551-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事(撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	19,008,000	16,489,000	3,839,000	20,328,000	指名	(株)KAITO	3. 6. 9 4. 1. 21	(20,328,000) 8,328,000	ブロック撤去運搬(陸上連携方式) 3 個	合併32-W6561-01 (P38/23)
23	” 32-W6561-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事(撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	19,008,000	16,489,000	3,839,000	20,328,000	指名	(株)KAITO	3. 6. 9 4. 1. 21	(20,328,000) 12,000,000	ブロック撤去運搬(陸上連携方式) 3 個	合併32-W6551-01 (P38/21-22)
	防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(老朽化対策等)】【南ト】	【事業計】			25,179,000	4,147,000	29,326,000				29,326,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
24	防災・安全交付金 (重点)【港湾改 修事業(老朽化対 策等)】 32-W6581-01	令和2年度清水港 老朽化対策等工事 (新興津1号岸壁 防舷材設置工その 2)	静岡市清水区興 津清見寺町地内	58,014,000	54,780,000	682,000	55,462,000	一般	鈴与建設(株)	3. 3. 30 3. 9. 27	55,462,000	防舷材取付 2 基	32年度繰越(P86/25)
25	防災・安全交付金 (重点)【港湾改 修事業(老朽化対 策等)】 33-W6571-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (新興津1号岸壁 防舷材設置工)	静岡市清水区興 津清見寺町地内	30,217,000	29,150,000		29,150,000	一般	鈴与建設(株)	3. 9. 18 4. 1. 26	(29,150,000) 24,612,000	防舷材取付 1 基	合併32-W6581-01 (P39/24, 26)
26	” 32-W6581-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (新興津1号岸壁 防舷材設置工)	静岡市清水区興 津清見寺町地内	30,217,000	29,150,000		29,150,000	一般	鈴与建設(株)	3. 9. 18 4. 1. 26	(29,150,000) 4,538,000	防舷材取付 1 基	合併33-W6571-01 (P39/25, 28)
27	” 33-W6572-01	令和3年度清水港 老朽化対策等袖師 第1埠頭防舷材取 替工事	静岡市清水区横 砂地内	28,226,000	27,500,000	2,500,000	30,000,000	一般	(株)フタバコーケン	3.11.24 4. 3. 23	30,000,000	防舷材設置工 16 基	
28	” 33-W6571-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (江尻3号岸壁電 気防食工)	静岡市清水区島 崎町地内	24,739,000	24,200,000	2,188,000	26,388,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	3. 9. 18 4. 2. 14	(26,388,000) 5,388,000	電気防食 40 個	合併33-W6573-01 (P39/29)
29	” 33-W6573-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (江尻3号岸壁電 気防食工)	静岡市清水区島 崎町地内	24,739,000	24,200,000	2,188,000	26,388,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	3. 9. 18 4. 2. 14	(26,388,000) 21,000,000	電気防食 40 個	合併33-W6571-01 (P39/25, 28)
30	” 33-W6581-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (新興津1号岸壁防 舷材設置工その 2)	静岡市清水区興 津清見寺町地内	58,509,000	56,100,000		56,100,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 8 4.10.17		防舷材取付 2 基	33年度繰越(P85/21)
	防災・安全交付金 (重点)【港湾改 修事業(老朽化対 策等)】	【事業計】			191,730,000	5,370,000	197,100,000				141,000,000		
31	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(上物)】 32-W6611-01	令和2年度清水港 緑地等施設整備工 事(陸上ブロック 撤去工)	静岡市清水区興 津本町地先	49,874,000	49,280,000	1,925,000	51,205,000	一般	駿河重機建設(株)	2.11.11 3. 4. 23	(19,710,000) 31,495,000	ブロック運搬撤去・仮置 (陸上運) 1256 個	32年度繰越(P86/27)
32	” 32-W6611-01	令和2年度清水港 緑地等施設整備工 事(消波ブロック 撤去工その2)	静岡市清水区興 津中町地先	49,621,000	49,500,000	6,255,300	55,755,300	一般	(株)古川組 静岡支 店	2.12.22 3. 5. 26	(19,800,000) 25,155,300	消波ブロック撤去 885 個	ブロック個数を実績に合わせ変更したため 32年度繰越(P86/27) 合併32-W5502-01 (P50-93)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
33	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(消波ブロック撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	77,308,000	73,920,000	1,221,000	75,141,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.6.15 4.1.7	75,141,000	消波ブロック運搬仮置 1211 個	
	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】	【事業計】			172,700,000	9,401,300	182,101,300				131,791,300		
34	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(下物)】 31-W6653-01	令和2年度清水港緑地等施設整備新興津緑地護岸工事その2	静岡市清水区興津中町地先	249,469,000	240,900,000	19,360,000	260,260,000	一般	鈴与建設(株)	2.11.21 3.8.27	(16,600,000) 22,100,000	施工延長 L=72.40m 0	測量結果から施工数量が変更となったため 31年度繰越(P87/30) 合併32-W6653-01 (P40/36-38,40)
35	31-W6653-01	令和2年度清水港緑地等施設整備新興津吸出し防止材設置工事	静岡市清水区興津中町地先	12,936,000	11,385,000	2,335,000	13,720,000	一般	(株)オジマ土木	2.12.2 3.4.23	(1,600,000) 2,400,000	防砂シート敷設 2989 m2	31年度債務 合併32-W6653-01 (P40/36-38,40)
36	32-W6653-01	令和2年度清水港緑地等施設整備新興津緑地護岸工事その2	静岡市清水区興津中町地先	249,469,000	240,900,000	19,360,000	260,260,000	一般	鈴与建設(株)	2.11.21 3.8.27	(16,600,000) 221,560,000	施工延長 L=72.40m 0	測量結果から施工数量が変更となったため 32年度繰越(P87/30) 合併31-W6653-01 (P40/34,35)
37	32-W6653-01	令和2年度清水港緑地等施設整備新興津吸出し防止材設置工事	静岡市清水区興津中町地先	12,936,000	11,385,000	2,335,000	13,720,000	一般	(株)オジマ土木	2.12.2 3.4.23	(1,600,000) 9,720,000	防砂シート敷設 2989 m2	32年度債務 合併31-W6653-01 (P40/34,35)
38	32-W6653-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(護岸工)	静岡市清水区興津中町地先	13,662,000	12,034,000	1,840,000	13,874,000	指名	(株)KAITO	3.6.9 4.1.21	(13,874,000) 12,034,000	コンクリート(場所打擁壁) 227 m3	合併33-W6651-01 (P40/39,41)
39	33-W6651-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(護岸工)	静岡市清水区興津中町地先	13,662,000	12,034,000	1,840,000	13,874,000	指名	(株)KAITO	3.6.9 4.1.21	(13,874,000) 1,840,000	コンクリート(場所打擁壁) 227 m3	合併32-W6653-01 (P40/36-38,40)
40	32-W6653-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(吸出し防止工)	静岡市清水区興津中町地先	45,716,000	44,990,000		44,990,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.12.14 4.5.11	10,200,000	吸出し防止工 1 式	32年度繰越(P87/30) 合併33-W5502-01 (P50/92,94-96)
41	33-W6651-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(吸出し防止工)	静岡市清水区興津中町地先	45,716,000	44,990,000		44,990,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.12.14 4.5.11		吸出し防止工 1 式	33年度繰越(P87/29) 合併32-W6653-01 (P40/36-38,40)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(下物)】	【事業計】									279,854,000		
42	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業(緑地) 33-W9701-01	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化工 事(日の出埠頭照 明施設工)	静岡市清水区日 の出町地内	33,638,000	30,690,000	-2,343,000	28,347,000	一 般	協和電工(株)	3. 7. 22 4. 3. 15	(28,347,000) 27,820,000	ライン照明設置 176 m	合併33-W9702-01 (P41/43, 45)
43	”	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化工 事(日の出埠頭照 明施設工)	静岡市清水区日 の出町地内	33,638,000	30,690,000	-2,343,000	28,347,000	一 般	協和電工(株)	3. 7. 22 4. 3. 15	(28,347,000) 527,000	ライン照明設置 176 m	合併33-W9701-01 (P41/42, 44, 46)
44	”	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化工 事(日の出埠頭照 明施設工)(その	静岡市清水区日 の出町地内	22,638,000	20,130,000	-121,000	20,009,000	一 般	協和電工(株)	3. 9. 18 4. 4. 20	8,000,000	ライン照明 120 m	33年度繰越(P87/31)
45	”	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化日 の出4号岸壁改良 工事	静岡市清水区日 の出町地内	84,755,000	75,680,000	3,410,000	79,090,000	指 名	鈴与建設(株)	3. 9. 22 4. 3. 18	(79,090,000) 8,473,000	自然石舗装 714 m ²	合併33-W9701-01 (P41/42, 44, 46)
46	”	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化日 の出4号岸壁改良 工事	静岡市清水区日 の出町地内	84,755,000	75,680,000	3,410,000	79,090,000	指 名	鈴与建設(株)	3. 9. 22 4. 3. 18	(79,090,000) 70,617,000	自然石舗装 714 m ²	合併33-W9702-01 (P41/43, 45)
	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業(緑地)	【事業計】			126,500,000	946,000	127,446,000				115,437,000		
47	防災・安全交付金 【高潮対策事業】 32-W2001-01	令和2年度清水港 海岸高潮対策塚間 B地区陸閣下部工 事	静岡市清水区三 保地内	76,802,000	66,352,000	2,893,000	69,245,000	一 般	(株) 薩川組	3. 4. 1 4. 3. 22	69,069,000	陸閣基礎工(鋼管杭) 4 本	32年度繰越(P88/33) 合併32-W4511-01 (P43/57, 58)
48	”	令和2年度清水港 海岸高潮対策塚間 B地区陸閣製作据 付工事	静岡市清水区三 保地内	99,759,000	99,231,000	-3,465,000	95,766,000	一 般	日東河川工業(株) 東海営業所	3. 3. 20 4. 3. 22	95,766,000	陸閣門扉製作据付 1 基	32年度繰越(P88/33)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
49	防災・安全交付金 【高潮対策事業】 32-W2001-01	令和3年度清水港 海岸高潮対策塚間 B地区上水道管・ 工業用水道管布設 替工事	静岡市清水区三 保地内	19,305,000	18,150,000	-2,002,000	16,148,000	指名	平井造園(株)	3. 6. 26 3. 9. 30	(16,148,000) 8,845,000	上水道管布設・接合工 19.5 m	合併33-W2001-01 (P42/50,51)
50	”	令和3年度清水港 海岸高潮対策塚間 B地区上水道管・ 工業用水道管布設 替工事	静岡市清水区三 保地内	19,305,000	18,150,000	-2,002,000	16,148,000	指名	平井造園(株)	3. 6. 26 3. 9. 30	(16,148,000) 7,303,000	上水道管布設・接合工 19.5 m	合併32-W2001-01 (P41/47-49)
51	”	令和3年度清水港 海岸高潮対策塚間 B地区駐輪場撤去 工事	静岡市清水区三 保地内	2,299,000	2,200,000		2,200,000	随契	(株) 薩川組	3. 7. 1 3. 8. 26	2,200,000	駐輪場(重量鉄骨造)撤 去 1 棟	随契一号(少額)
	防災・安全交付金 【高潮対策事業】	【事業計】			185,933,000	-2,574,000	183,359,000				183,183,000		
52	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 32-W2514-01	令和3年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策折戸堤 防補修工事	静岡市清水区折 戸地先	31,691,000	30,250,000	2,862,000	33,112,000	一般	鈴与建設(株)	3.10. 1 4. 3. 10	33,112,000	堤防補修工 L = 27.7 m	
53	”	令和3年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策折戸堤 防補修工事(その 2)	静岡市清水区折 戸地先	8,745,000	8,360,000	-187,000	8,173,000	指名	鈴与建設(株)	3.11.23 4. 3. 10	8,173,000	堤防補修工 L = 6.5 m	
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			38,610,000	2,675,000	41,285,000				41,285,000		
54	県単独港湾海岸環 境整備事業 32-W7011-01	令和3年度清水港 海岸環境整備新興 津地区海岸進入路 設置工事	静岡市清水区興 津東町地内	8,294,000	7,249,000		7,249,000	指名	平井造園(株)	4. 3. 31 4. 9. 30		路体(築堤)盛土 60 m 3	32年度債務 合併33-W7013-01 (P42/55)
55	”	令和3年度清水港 海岸環境整備新興 津地区海岸進入路 設置工事	静岡市清水区興 津東町地内	8,294,000	7,249,000		7,249,000	指名	平井造園(株)	4. 3. 31 4. 9. 30		路体(築堤)盛土 60 m 3	33年度債務 合併32-W7011-01 (P42/54)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】											
					7,249,000	0	7,249,000				0		
56	県単独港湾施設改良 32-W7171-01	令和2年度清水港改修工事(日の出埠頭9号道路歩道舗装工)	静岡市清水区日の出町地内	99,759,000	95,480,000	5,093,000	100,573,000	一般	高橋建設(株)	2. 9. 19 3. 5. 31	(38,190,000) 10,613,095	歩道舗装1(一般部) 846 m ²	関係書と協議の結果、歩行者の安全対策を目的とし、車止め及び侵入防止柵を追加したため 32年度繰越(P89/42) 合併32-W5901-01(P36/1,3,4)
	県単独港湾施設改良	【事業計】			0	0	0				10,613,095		
57	港湾海岸維持修繕 32-W4511-01	令和2年度清水港海岸高潮対策塚間B地区陸閣下部工事	静岡市清水区三保地内	76,802,000	66,352,000	2,893,000	69,245,000	一般	(株)薩川組	3. 4. 1 4. 3. 22	176,000	陸閣基礎工(鋼管杭) 4 本	32年度繰越(P88/33) 合併32-W2001-01(P41/47-49)
58	” 32-W4511-01	令和2年度清水港海岸維持修繕三保地区逆流防止工事	静岡市清水区三保地先	1,320,000	1,320,000		1,320,000	随契	(株)KAITO	3. 3. 19 3. 6. 3	1,320,000	フラップゲート据付・調整 1 基	32年度債務随契一号(少額)
59	” 33-W4511-01	令和3年度清水港海岸維持修繕津波防災ステーション非常用電源装置更新工事	静岡市清水区旭町地内外	1,892,000	1,870,000		1,870,000	一般	三菱電機プラントエンジニアリング(株)静岡支社	4. 3. 16 4. 8. 31		無停電電源設備(蓄電池)更新工 2 台	33年度債務
	港湾海岸維持修繕	【事業計】			3,190,000	0	3,190,000				1,496,000		
60	港湾海岸環境施設管理費 33-W4406-02	令和3年度清水港海岸環境施設管理三保内浜樹木管理工事	静岡市清水区三保地内	2,882,000	2,530,000	99,000	2,629,000	指名	駿河緑地造成(株)	3. 12. 24 4. 3. 15	2,629,000	樹木管理工 8 本	

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	港湾海岸環境施設 管理費	【事業計】											
					2,530,000	99,000	2,629,000				2,629,000		
61	清水港海づり公園 代替施設整備事業 (受託) 32-W6661-01	令和3年度清水港 海づり公園施設整 備工事(防食工)	静岡市清水区興 津中町地先	89,529,000	84,700,000	-770,000	83,930,000	一 般	鈴与建設(株)	3. 4. 20 3. 7. 30	83,930,000	鋼管切断 33 本	
	清水港海づり公園 代替施設整備事業 (受託)	【事業計】			84,700,000	-770,000	83,930,000				83,930,000		
62	海岸漂着物等対策 事業費(通常) 33-W2851-01	令和3年度清水港 漂着物等対策三保 内浜等流木撤去工 事	静岡市清水区三 保地内外	1,298,000	1,265,000	35,000	1,300,000	随 契	(株)エイ・コーポ レーション	4. 2. 2 4. 3. 25	1,300,000	流木撤去工(三保地区) 2.1 t	随契一号(少額)
	海岸漂着物等対策 事業費(通常)	【事業計】			1,265,000	35,000	1,300,000				1,300,000		
63	港湾施設長寿命化 対策推進事業(公 適債) 32-W5412-01	令和3年度清水港 長寿命化対策推進 富士見2号道路舗 装補修工事	静岡市清水区清 開地内	15,587,000	13,585,000	2,191,000	15,776,000	一 般	(株)薩川組	3. 4. 20 3. 7. 30	15,776,000	路面打換え工 1 式	
	港湾施設長寿命化 対策推進事業(公 適債)	【事業計】			13,585,000	2,191,000	15,776,000				15,776,000		
	(02)港湾建設費	【目 計】			3,076,645,000	148,301,280	3,224,946,280				2,188,226,280		

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
64	機能施設管理費 (清水港) 33-W0101-01	令和3年度清水港 機能施設管理工事 (三保地区工作物 撤去工)	静岡市清水区三 保地内	2,035,000	1,947,000		1,947,000	随 契	(有) ワンネス	3. 7. 21 3. 9. 30	1,947,000	工作物撤去工 1 式	随契一号(少額)
65	" 33-W0101-02	令和3年度清水港 機能施設管理マリ ンターミナル高圧 引込ケーブル更新 工事	静岡市清水区日 の出町地内	1,562,000	1,540,000		1,540,000	随 契	(株) エビハラ電機	3.12.10 4. 5. 31		高圧引込ケーブル更新工 事 1 式	33年度繰越随契一号(少額)
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			3,487,000	0	3,487,000				1,947,000		
66	機能施設修繕(清 水港) 32-W3621-01	令和2年度清水港 基本施設修繕工事 (防舷材修繕工)	静岡市清水区興 津清見寺町地先 外	32,791,000	31,900,000	4,477,000	36,377,000	一 般	(株) フタバコーケン	3. 1. 22 3. 8. 30	(12,760,000) 14,124,000	防舷材撤去工 27 基	32年度繰越(P90/55) 合併32-W3521-01 (P46/71)
67	" 33-W3621-01	令和3年度清水港 機能施設修繕新興 津袖師コンテナク レーンワイヤー取 替工事(その1)	静岡市清水区興 津清見寺町地内 外	25,828,000	23,100,000		23,100,000	一 般	(株) 河村工業所	3. 6. 23 3.11.30	23,100,000	新興津埠頭CCワイヤー取 替工 1 式	
68	" 33-W3621-01	令和3年度清水港 大規模改良新興津 コンテナクレーン3 号機横行カーテン ケーブル更新工事	静岡市清水区興 津清見寺町地内	31,933,000	31,350,000	2,189,000	33,539,000	一 般	夏目電気工業(株)	3. 7. 7 4. 2. 24	(33,539,000) 709,000	カーテンケーブル取替工 1 式	合併33-W3631-01 (P48/80-82)
69	" 33-W3621-01	令和3年度清水港 大規模改良袖師コ ンテナクレーンワ イヤー取替工事	静岡市清水区横 砂地内	7,062,000	6,270,000		6,270,000	一 般	(株) 河村工業所	3.11.16 4. 3. 8	(6,270,000) 100,000	袖師埠頭CCワイヤー取替 工 1 式	合併33-W3631-01 (P48/80-82)
	機能施設修繕(清 水港)	【事業計】			23,100,000	0	23,100,000				38,033,000		
70	基本施設管理費 (清水港) 33-W0102-01	令和3年度清水港 基本施設管理道路 清掃工事	静岡市清水区清 水港臨港道路地 内	3,410,000	3,168,000	-132,000	3,036,000	一 般	クリーンサービス (株)	3. 6. 24 4. 3. 8	3,036,000	路面清掃作業 n = 4回 86.8 km	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	基本施設管理費 (清水港)	【事業計】											
					3,168,000	-132,000	3,036,000				3,036,000		
71	基本施設修繕(清水港) 32-W3521-01	令和2年度清水港基本施設修繕工事(防舷材修繕工)	静岡市清水区興津清見寺町地先外	32,791,000	31,900,000	4,477,000	36,377,000	一般	(株)フタバコーケン	3. 1. 22 3. 8. 30	(12,760,000) 9,493,000	防舷材撤去工 27 基	32年度繰越(P90/56) 合併32-W3621-01 (P45/66)
72	" 33-W3521-01	令和3年度清水港基本施設修繕新興津埠頭C C走行レール修繕工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	17,149,000	17,050,000		17,050,000	指名	(株)フタバコーケン	3. 8. 27 5. 2. 20	6,800,000	走行レール修繕工 1 式	33年度繰越(P94/78)
73	" 33-W3521-01	令和3年度清水港基本施設修繕浚渫工事(その1)	静岡市清水区清水港港内地先	18,029,000	17,930,000		17,930,000	随契	(株)古川組 静岡支店	3. 7. 1 3.10. 12	17,930,000	グラブ浚渫(ガットバージ船) 2900 m3	随契五号(緊急)
74	" 33-W3521-01	令和3年度清水港基本施設修繕浚渫工事(その2)	静岡市清水区清水港港内地先	35,640,000	34,100,000	1,870,000	35,970,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.10. 7 3.12. 22	35,970,000	グラブ浚渫(第1工区) 3900 m3	
75	" 33-W3521-02	令和3年度清水港基本施設修繕日の出緑地スケートボード場撤去工事	静岡市清水区新港町地内	3,685,000	3,212,000	-33,000	3,179,000	指名	(株)小松建設	3. 6. 30 3.10. 29	3,179,000	構造物取壊し 15 m3	
76	" 33-W3521-02	令和3年度清水港基本施設修繕日の出緑地ボードウォーク修繕工事	静岡市清水区新港町地内	5,797,000	5,159,000	1,162,000	6,321,000	指名	(株)K A I T O	3.11. 30 4. 2. 28	6,321,000	ボードウォーク修繕工 1 式	
77	" 33-W3521-01	令和3年度清水港ふ頭用地整備舗装工事(江尻魚舎跡地)	静岡市清水区島崎町地内	31,878,000	27,995,000	55,000	28,050,000	一般	(株)薩川組	3. 6. 26 3. 9. 15	(28,050,000) 50,000	掘削 390 m3	合併33-W5507-01 (P50/97)
78	" 33-W3521-03	令和3年度清水港興津8号上屋庇仮設補強工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	4,620,000	2,652,760	0	2,652,760	単独随契	鈴与建設(株)	3.12. 24 4. 3. 31	2,652,760	庇下足場組立 1 4 個所 1 式	
79	" 33-W3521-03	清水港基本施設修繕富士見7号上屋土間隙間処理工事	静岡市清水区清開地内	4,500,000	1,958,000	0	1,958,000	一般	サクラビルテス(株)	3.12. 24 4. 2. 21	1,958,000	土間隙間処理工事 シーリング 397 m	

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	基本施設修繕(清水港)	【事業計】									84,353,760		
80	大規模改良(清水港) 33-W3631-01	令和3年度清水港大規模改良新興津コンテナクレーン3号機横行レール修繕工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	12,012,000	11,000,000		11,000,000	JFEテクノス(株) 静岡事業所 一般	3.7.21 3.11.29	11,000,000	横行レール修繕(海側) 2 本		
81	大規模改良(清水港) 33-W3631-01	令和3年度清水港大規模改良新興津コンテナクレーン3号機横行カーテンケーブル更新工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	31,933,000	31,350,000	2,189,000	33,539,000	夏目電気工業(株) 一般	3.7.7 4.2.24	(33,539,000) 32,830,000	カーテンケーブル取替工 1 式	合併33-W3621-01 (P45/67-69)	
82	〃 33-W3631-01	令和3年度清水港大規模改良袖師コンテナクレーンワイヤー取替工事	静岡市清水区横砂地内	7,062,000	6,270,000		6,270,000	(株)河村工業所 一般	3.11.16 4.3.8	(6,270,000) 6,170,000	袖師埠頭CCワイヤー取替工 1 式	合併33-W3621-01 (P45/67-69)	
	大規模改良(清水港)	【事業計】									50,000,000		
83	清水港保安対策事業費 33-W0103-02	令和3年度清水港保安対策埠頭監視システム(SOLAS)無停電電源設備更新工事	静岡市清水区清水港埠頭地内	21,274,000	20,900,000		20,900,000	富士通ネットワークソリューションズ(株) 静岡事業所 不随	3.9.2 4.3.18	20,900,000	無停電電源装置 2 台	随契八号(不調)	
84	〃 33-W0103-02	令和3年度清水港保安対策埠頭監視システム(SOLAS)監視カメラ改修工事	静岡市清水区清水港埠頭地内	13,398,000	13,200,000		13,200,000	富士通Japan(株)静岡支社 一般	3.11.2 4.3.15	13,200,000	旋回式IPカメラ装置据付 4 台		
85	〃 33-W0103-02	令和3年度清水港保安対策埠頭監視システム(SOLAS)照明灯LED化工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	14,102,000	12,760,000		12,760,000	協和電工(株) 一般	3.11.2 4.2.28	12,760,000	照明器具取付 24 台		
	清水港保安対策事業費	【事業計】									46,860,000		

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01)清水港港湾管理費	【目 計】											
					239,196,760	9,533,000	248,729,760				224,229,760		
86	港湾機能高度化施設整備事業(国際拠点) 33-W9550-01	令和3年度清水港機能高度化施設整備袖師第一埠頭冷蔵シャーン用コンセント盤設置工事	静岡市清水区横砂地内	7,403,000	6,927,800		6,927,800	指名	(株)鈴木電気工業所	3.11.2 4.6.20		冷蔵シャーン用コンセント盤設置 1 基	33年度繰越(P95/79)
	港湾機能高度化施設整備事業(国際拠点)	【事業計】			6,927,800	0	6,927,800				0		
87	富士見荷役機械整備事業(清水港) 33-W5501-01	令和3年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	52,437,000	51,260,000		51,260,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)交通・機器事業部	3.6.24 4.3.15	51,260,000	アンローダ機器更新 1 式	
88	" 33-W5501-01	令和3年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	43,197,000	42,900,000		42,900,000	一般	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	3.7.7 4.3.15	(42,900,000) 42,740,000	MCU機器更新 1 式	合併33-W5521-01 (P49/89)
89	" 33-W5521-01	令和3年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	43,197,000	42,900,000		42,900,000	一般	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	3.7.7 4.3.15	(42,900,000) 160,000	MCU機器更新 1 式	合併33-W5501-01 (P49/87,88)
	富士見荷役機械整備事業(清水港)	【事業計】			94,160,000	0	94,160,000				94,160,000		
90	新興津ふ頭用地整備事業(清水港) 33-W5510-01	令和3年度清水港ふ頭用地整備新興津地区埋設配管設置工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	84,843,000	80,300,000	15,400,000	95,700,000	一般	公南建設(株)	3.7.14 4.2.28	95,700,000	施工延長 L=950.6 m	使用者との協議により、一部、夜間作業となったため。

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
91	33-W5511-01	令和3年度清水港ふ頭用地整備工事(護岸工)	静岡市清水区興津中町地先	21,615,000	19,250,000		19,250,000	一般	(株) KAITO	3.10.26 4.5.20	7,700,000	築堤・護岸 16.8 m	33年度繰越(P96/85)
	新興津ふ頭用地整備事業(清水港)	【事業計】			99,550,000	15,400,000	114,950,000				103,400,000		
92	33-W5502-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事(ブロック撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	9,064,000	8,690,000	308,000	8,998,000	指名	(株)古川組 静岡支店	3.12.1 4.2.28	(8,998,000)	消波ブロック運搬仮置 100 個	合併32-W6551-01 (P38/21-22)
93	32-W5502-01	令和2年度清水港緑地等施設整備工事(消波ブロック撤去工その2)	静岡市清水区興津中町地先	49,621,000	49,500,000	6,255,300	55,755,300	一般	(株)古川組 静岡支店	2.12.22 3.5.26	(19,800,000) 10,800,000	消波ブロック撤去 885 個	ブロック個数を実績に合わせ変更したため 32年度繰越(P91/59) 合併32-W6611-01 (P39/31,32)
94	33-W5502-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事(吸出し防止工)	静岡市清水区興津中町地先	45,716,000	44,990,000		44,990,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.12.14 4.5.11	7,700,000	吸出し防止工 1 式	33年度繰越(P96/89) 合併32-W6653-01 (P40/36-38,40)
95	33-W5502-01	令和3年度清水港都市再開発等用地整備工事(消波ブロック撤去工)	静岡市清水区興津中町地先	46,541,000	45,430,000	13,519,000	58,949,000	一般	(株)古川組 静岡支店	3.6.23 3.12.13	58,949,000	消波ブロック撤去 705 個	ブロック個数を実績に合わせ変更したため
96	33-W5502-01	令和3年度清水港都市再開発等用地整備工事(舗装工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	3,927,000	3,399,000	-363,000	3,036,000	指名	駿河重機建設(株)	3.6.9 3.8.18	3,036,000	アスファルト舗装工 179 m ²	
	新興津都市再開発等用地整備事業(清水港)	【事業計】			48,829,000	13,156,000	61,985,000				80,485,000		
97	33-W5507-01	令和3年度清水港ふ頭用地整備舗装工事(江尻魚舎跡地)	静岡市清水区島崎町地内	31,878,000	27,995,000	55,000	28,050,000	一般	(株)薩川組	3.6.26 3.9.15	(28,050,000) 28,000,000	掘削 390 m ³	合併33-W3521-01 (P46/72-74,77)
	江尻ふ頭用地整備事業(清水港)	【事業計】			27,995,000	55,000	28,050,000				28,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
98	袖師ふ頭用地整備 事業 (清水港) 33-W5505-01	令和3年度清水港 ふ頭用地整備工事 (袖師ふ頭舗装改 良工)	静岡市清水区横 砂地内	54,791,000	48,510,000	9,092,000	57,602,000	一 般	(株) 薩川組	3. 7. 21 4. 2. 10	57,602,000	アスファルト舗装工 2615 m ²	現地調査後、隣接部で損傷が確認され増工 としたため
	袖師ふ頭用地整備 事業 (清水港)	【事業計】			48,510,000	9,092,000	57,602,000				57,602,000		
	(01) 清水港施設整 備費	【目 計】			325,971,800	37,703,000	363,674,800				363,674,000		
		【総 計】			3,641,813,560	195,537,280	3,837,350,840				2,776,103,040		

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
1	港湾改修 (国際拠点) 事業【特定】 33-W5901-01	令和4年度清水港改修工事 (日の出埠頭1号道路電線共同溝)	静岡市清水区日の出町地内	119,966,000	108,900,000	7,876,000	116,776,000	一般	鈴与建設 (株)	4. 8. 30	(43,500,000) 43,500,000	電線共同溝工 386.5 m	交通誘導監視員の追加 (交差点や乗り入れ箇所等への配置を追加) したため 合併33-W4511-01 (P60/59-60)
2	〃 33-W5902-01	令和4年度清水港改修工事 (清見橋補強工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	123,244,000	109,560,000	14,773,000	124,333,000	一般	鈴与建設 (株)	4. 5. 2	(43,800,000) 43,800,000	支取替工 16 基	過年度点検結果よりも損傷度が大きくなっていてため、山側車線の橋面舗装の追加したため 合併34-W3521-01 (P63/74-79)
3	〃 33-W5901-01	令和4年度清水港老朽化対策工事 (日の出埠頭1号道路改良工)	静岡市清水区日の出町地内	30,173,000	27,500,000	7,359,000	34,859,000	一般	(株) K A I T O	4. 8. 24 5. 2. 28	(16,500,000)	側溝工 253.8 m	側溝敷設に伴い道路側に段差が生じたため、舗装復旧面積を追加したため 合併34-W5801-01 (P55/33-36)
	港湾改修 (国際拠点) 事業【特定】	【事業計】			218,460,000	22,649,000	241,109,000				87,300,000		
4	防災・安全交付金【港湾改修事業 (局部改良等)】 34-W6504-01	令和4年度清水港改修工事 (清見橋補強工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	123,244,000	109,560,000	14,773,000	124,333,000	一般	鈴与建設 (株)	4. 5. 2	(43,800,000)	支取替工 16 基	過年度点検結果よりも損傷度が大きくなっていてため、山側車線の橋面舗装の追加したため 合併33-W5902-01 (P52/2)
5	〃 33-W6501-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事 (江尻船揚場ブロック製作工)	静岡市清水区横砂地内	63,547,000	62,920,000	4,081,000	67,001,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	3. 11. 23 4. 7. 29	(25,000,000) 42,001,000	ボックス型ブロック製作工 8 個	33年度繰越 (P83/4)
6	〃 33-W6501-01	令和3年度清水港老朽化対策等工事 (江尻船揚場ブロック製作工その2)	静岡市清水区三保地先	69,740,000	63,602,000	4,114,000	67,716,000	一般	(株) 小林土木緑化	4. 3. 1 5. 1. 10	67,716,000	ボックス型ブロック製作工 8 個	33年度繰越 (P83/4)
7	〃 34-W6501-01	令和4年度清水港局部改良等工事 (江尻船揚場ブロック製作工)	静岡市清水区横砂地内	77,946,000	77,000,000	-2,398,000	74,602,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	4. 6. 21 5. 1. 20	(74,602,000) 37,500,000	ボックス型ブロック製作工 8 個	合併33-W6501-01 (P52/5-8)
8	〃 33-W6501-01	令和4年度清水港局部改良等工事 (江尻船揚場ブロック製作工)	静岡市清水区横砂地内	77,946,000	77,000,000	-2,398,000	74,602,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	4. 6. 21 5. 1. 20	(74,602,000) 3,000,000	ボックス型ブロック製作工 8 個	合併34-W6501-01 (P53/10)
9	〃 34-W6502-01	令和4年度清水港局部改良等工事 (江尻船揚場ブロック製作工)	静岡市清水区横砂地内	77,946,000	77,000,000	-2,398,000	74,602,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	4. 6. 21 5. 1. 20	(74,602,000) 34,102,000	ボックス型ブロック製作工 8 個	合併33-W6501-01 (P52/5-8)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
10	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (局部改良等)】 34-W6501-01	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場地盤 改良工)	静岡市清水区 袖師町地先	162,074,000	160,050,000	6,842,000	166,892,000	一般	鈴与建設(株)	4. 7. 16 5. 1. 31	(64,000,000) 31,450,000	地盤改良工 149 本	海底に石材の点在が確認されたため、撤去 を追加したため 合併33-W6501-01 (P52/5-8)
11	”	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場地盤 改良工)	静岡市清水区 袖師町地先	162,074,000	160,050,000	6,842,000	166,892,000	一般	鈴与建設(株)	4. 7. 16 5. 1. 31	(64,000,000) 29,550,000	地盤改良工 149 本	海底に石材の点在が確認されたため、撤去 を追加したため 合併33-W6501-01 (P52/5-8)
12	”	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場地盤 改良工)	静岡市清水区 袖師町地先	162,074,000	160,050,000	6,842,000	166,892,000	一般	鈴与建設(株)	4. 7. 16 5. 1. 31	(64,000,000) 3,000,000	地盤改良工 149 本	海底に石材の点在が確認されたため、撤去 を追加したため 合併34-W6501-01 (P53/10)
13	”	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場プ ロック据付工)	静岡市清水区 袖師町地先	106,040,000	103,180,000		103,180,000	一般	鈴与建設(株)	5. 2. 7	41,200,000	基礎捨石工 953 m ³	
14	”	令和4年度清水港 局部改良等袖師臨 港道路舗装補修工 事	静岡市清水区 横砂地内	66,319,000	60,060,000	6,380,000	66,440,000	一般	静和工業(株)	4. 11. 17	(24,020,000) 24,020,000	舗装打換え工 210 m	契約後の測量により当初設計と差異があっ たため 合併34-W0102-01 (P63/72,73)
	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (局部改良等)】	【事業計】			526,812,000	19,019,000	545,831,000				313,539,000		
15	広域連携(山梨静岡) 【改良(統合 補助)】 34-W6911-01	令和4年度清水港 改良工事(日の出 緑地造成工)	静岡市清水区 港町地内	20,350,000	20,130,000	1,034,000	21,164,000	一般	鈴与建設(株)	4. 8. 13 4. 12. 15	(21,164,000) 18,164,000	緑地整備 1 式	合併34-W4501-01 (P60/61)
	広域連携(山梨静岡) 【改良(統合 補助)】	【事業計】			20,130,000	1,034,000	21,164,000				18,164,000		
16	港湾改修(国際拠 点)事業【通常】 33-W5903-01	令和3年度清水港 改修工事(船揚場 ブロック製作工)	静岡市清水区 三保地内	74,745,000	67,980,000	9,515,000	77,495,000	一般	(株)薩川組	4. 4. 1 4. 8. 26	77,495,000	本体工ブロック製作 112 個	設計照査の結果、設計数量に差異があった ため 33年度繰越 (P84/8)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額		契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要	
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)							計 (円)
17	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 33-W5903-01	令和3年度清水港改修工事(新興津船揚場護岸基礎捨石工)	静岡市清水区興津中町地先	192,170,000	185,900,000	3,839,000	189,739,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 31 4. 6. 30	189,739,000	施工延長 50 m	33年度繰越(P84/8)
18	34-W5904-01	令和3年度清水港改修工事(江尻新岸壁ケーソン製作工)	静岡市清水区折戸地先	232,584,000	226,600,000	21,879,000	248,479,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 29		ケーソン製作工 8 函	止水板の構造が変更となったため 33年度繰越(P84/14) 合併33-W5904-01(P54/23,24)
19	33-W5904-01	令和3年度清水港改修工事(江尻新岸壁ケーソン製作工)	静岡市清水区折戸地先	232,584,000	226,600,000	21,879,000	248,479,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 29	90,600,000	ケーソン製作工 8 函	止水板の構造が変更となったため 33年度繰越(P84/14) 合併34-W5904-01(P54/18-27)
20	33-W5905-01	令和4年度清水港改修工事(新興津防波堤1上部工)	静岡市清水区興津中町地先	71,511,000	70,840,000	1,254,000	72,094,000	一般	(株)古川組 静岡支店	4. 4. 29 4. 9. 7	(72,094,000) 70,951,000	施工延長L=90.0m 0	合併34-W5903-01(P54/21-24)
21	34-W5903-01	令和4年度清水港改修工事(新興津防波堤1上部工)	静岡市清水区興津中町地先	71,511,000	70,840,000	1,254,000	72,094,000	一般	(株)古川組 静岡支店	4. 4. 29 4. 9. 7	(72,094,000) 1,143,000	施工延長L=90.0m 0	合併33-W5905-01(P54/20)
22	33-W5906-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁地盤改良工)	静岡市清水区袖師町地先	424,820,000	418,000,000	5,841,000	423,841,000	一般	鈴与建設(株)	4. 4. 29 5. 1. 31	(167,200,000) 160,000,000	深層混合処理 315 本	施工中の作業船の係留方法が変更となったため 合併33-W5904-01(P54/23,24)
23	33-W5904-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁地盤改良工)	静岡市清水区袖師町地先	424,820,000	418,000,000	5,841,000	423,841,000	一般	鈴与建設(株)	4. 4. 29 5. 1. 31	(167,200,000) 7,200,000	深層混合処理 315 本	施工中の作業船の係留方法が変更となったため 合併33-W5906-01(P54/22)
24	34-W5903-01	令和4年度清水港改修工事(新興津防波堤1嵩上工)	静岡市清水区興津中町地先	98,802,000	91,850,000	7,007,000	98,857,000	一般	(株)古川組 静岡支店	4. 9. 28 5. 3. 6	36,700,000	施工延長 113 m	事前測量の結果、既設消波工に沈下を確認したため、消波工を追加したため
25	34-W5904-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁ケーソン仮置マウンド整形工)	静岡市清水区折戸地先	31,911,000	31,680,000	6,985,000	38,665,000	一般	(株)古川組 静岡支店	4. 9. 17 4. 12. 12	38,665,000	仮置きマウンド整形工 756 m ²	事前測量の結果、海底地形に変更があったため
26	34-W5904-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁地盤改良工その2)	静岡市清水区袖師町地先	345,224,000	339,900,000		339,900,000	一般	鈴与建設(株)	4. 11. 1	135,900,000	深層混合処理 221 本	
27	34-W5904-01	令和4年度清水港改修工事(江尻地区パンカー機能移転補償工)	静岡市清水区袖師町地内	284,680,000	280,500,000	6,028,000	286,528,000	一般	鈴与建設(株)	4. 8. 30	(112,200,000) 112,200,000	既設配管等撤去 1 式	支障木の伐採が必要となったため 合併34-W3521-01(P63/74-79)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
28	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 33-W5903-01	令和4年度清水港改修工事(新興津船揚場基礎捨石工)	静岡市清水区興津中町地先	94,798,000	86,163,000	2,618,000	88,781,000	一般	高橋建設(株)	4.11.15 5.3.6	(34,460,000) 12,442,000	施工延長 62.9 m	合併34-W5905-01 (P55/29)
29	〃 34-W5905-01	令和4年度清水港改修工事(新興津船揚場基礎捨石工)	静岡市清水区興津中町地先	94,798,000	86,163,000	2,618,000	88,781,000	一般	高橋建設(株)	4.11.15 5.3.6	(34,460,000) 22,018,000	施工延長 62.9 m	合併33-W5903-01 (P53/16-28)
30	〃 34-W5906-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁ケーソン製作工)	静岡市清水区折戸地先	125,367,000	124,850,000		124,850,000	一般	(株)古川組 静岡支店	5.2.25		ケーソン製作工 3 函	
	港湾改修(国際拠点)事業【通常】	【事業計】			1,924,263,000	64,966,000	1,989,229,000				955,053,000		
31	港湾メンテナンス(統合補助)事業 34-W5841-01	令和4年度清水港老朽化対策袖師第1埠頭エプロン舗装補修工事	静岡市清水区横砂地内	29,755,000	26,642,000		26,642,000	一般	静和工業(株)	4.12.2		上層路盤(車道・路肩部) 1450 m ²	
32	〃 34-W5842-01	令和4年度清水港老朽化対策工事(江尻3号岸壁他付属施設工)	静岡市清水区島崎町地内	41,217,000	40,920,000	1,080,000	42,000,000	一般	(株)古川組 静岡支店	4.9.28 5.2.13	16,300,000	防食工(電気防食) 52 個	
	港湾メンテナンス(統合補助)事業	【事業計】			67,562,000	1,080,000	68,642,000				16,300,000		
33	港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業 34-W5801-01	令和4年度清水港改修工事(日の出埠頭1号道路電線共同溝)	静岡市清水区日の出町地内	119,966,000	108,900,000	7,876,000	116,776,000	一般	給与建設(株)	4.8.30	(43,500,000)	電線共同溝工 386.5 m	交通誘導監視員の追加(交差点や乗り入れ箇所等への配置を追加)したため 合併33-W5901-01 (P52/1-3)
34	〃 34-W5811-01	令和4年度清水港改修工事(日の出埠頭1号道路電線共同溝)	静岡市清水区日の出町地内	119,966,000	108,900,000	7,876,000	116,776,000	一般	給与建設(株)	4.8.30	(43,500,000)	電線共同溝工 386.5 m	交通誘導監視員の追加(交差点や乗り入れ箇所等への配置を追加)したため 合併33-W5901-01 (P52/1-3)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
35	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業 34-W5801-01	令和4年度清水港 老朽化対策工事 (日の出埠頭1号道 路改良工)	静岡市清水区 日の出町地内	30,173,000	27,500,000	7,359,000	34,859,000	一般	(株) KAITO	4. 8. 24 5. 2. 28	(16,500,000) 16,500,000	側溝工 253.8 m	側溝敷設に伴い道路側に段差が生じたため、舗装復旧面積を追加したため 合併33-W5901-01 (P52/1-3)
36	” 34-W5801-01	令和4年度清水港 老朽化対策日の出 マリンターミナル 他仮設引込ケーブル 敷設工事	静岡市清水区 日の出町地内	6,347,000	5,940,000	44,000	5,984,000	指名	(株) エビハラ電機	4. 8. 10 5. 2. 27	2,370,000	仮設引込ケーブル敷設 1 式	
	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業	【事業計】			33,440,000	7,403,000	40,843,000				18,870,000		
37	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 【南トラ】 34-W6551-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠 工)	静岡市清水区 興津中町地先	203,335,000	186,450,000	30,514,000	216,964,000	一般	鈴与建設(株)	4. 5. 25 5. 1. 31	(74,500,000)	地盤改良工 35.29 m	ボックスカルバート制作個数変更のため 合併33-W6651-01 (P57/42-44)
	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 【南トラ】	【事業計】			0	0	0				0		
38	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】 33-W6581-01	令和3年度清水港 老朽化対策等工事 (新興津1号岸壁防 舷材設置工その 2)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	58,509,000	56,100,000	-552,000	55,548,000	一般	鈴与建設(株)	4. 3. 8 4. 10. 17	55,548,000	防舷材取付 2 基	33年度繰越 (P85/21)
39	” 33-W6581-01	令和4年度清水港 局部改良等工事 (新興津1号岸壁 車止設置工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	4,444,000	4,125,000		4,125,000	指名	(株) 岳陽グリーン	4. 10. 26	1,650,000	車止設置 47 m	
	防災・安全交付金 (重点) 【港湾改 修事業(局部改良 等)】	【事業計】			60,225,000	-552,000	59,673,000				57,198,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
40	社会資本整備総合 交付金 (重点) 【緑地等施設整備 事業 (上物)】 33-W6611-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備突 堤嵩上げ工事	静岡市清水区 興津中町地先	52,492,000	47,531,000	4,422,000	51,953,000	一般	駿河重機建設 (株)	4. 7. 8 4. 12. 15	51,953,000	コンクリート打設 (中間 浅部) 278 m 3	
	社会資本整備総合 交付金 (重点) 【緑地等施設整備 事業 (上物)】	【事業計】			47,531,000	4,422,000	51,953,000				51,953,000		
41	社会資本整備総合 交付金 (重点) 【緑地等施設整備 事業 (下物)】 32-W6653-01	令和3年度清水港 緑地等施設整備工 事 (吸出し防止 工)	静岡市清水区 興津中町地先	45,716,000	44,990,000	-2,761,000	42,229,000	一般	(株) 古川組 静岡支 店	3. 12. 14 4. 5. 11	(17,900,000) 15,314,200	吸出し防止工 1 式	32年度繰越 (P87/28) 合併33-W5502-01 (P67/104-106)
42	" 33-W6651-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事 (新興津緑地護 岸上部工)	静岡市清水区 興津中町地先	85,052,000	76,857,000	8,580,000	85,437,000	一般	(株) 薩川組	4. 4. 29 4. 10. 31	85,437,000	施工延長 L = 9 9 . 7 6 m 0	仮設工の追加の必要が生じたため
43	" 34-W6651-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事 (新興津暗渠 工)	静岡市清水区 興津中町地先	203,335,000	186,450,000	30,514,000	216,964,000	一般	鈴与建設 (株)	4. 5. 25 5. 1. 31	(74,500,000)	地盤改良工 35.29 m	ボックスカルバート制作個数変更のため 合併33-W6651-01 (P57/42-44)
44	" 33-W6651-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事 (新興津暗渠 工)	静岡市清水区 興津中町地先	203,335,000	186,450,000	30,514,000	216,964,000	一般	鈴与建設 (株)	4. 5. 25 5. 1. 31	(74,500,000) 74,500,000	地盤改良工 35.29 m	ボックスカルバート制作個数変更のため 合併34-W5511-01 (P66/97-103)
45	" 34-W6651-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事 (新興津暗渠 工)	静岡市清水区 興津中町地先	294,734,000	275,000,000		275,000,000	一般	鈴与建設 (株)	5. 2. 7	(110,000,000) 110,000,000	地盤改良工 54 m	合併34-W5511-01 (P66/97-103)
	社会資本整備総合 交付金 (重点) 【緑地等施設整備 事業 (下物)】	【事業計】			583,297,000	36,333,000	619,630,000				285,251,200		
46	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事 業 (緑地) 33-W9701-01	令和3年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化工 事 (日の出埠頭照 明施設工) (その	静岡市清水区 日の出町地内	22,638,000	20,130,000	-121,000	20,009,000	一般	協和サンシンエンジ アリング (株)	3. 9. 18 4. 4. 20	(8,000,000) 12,009,000	ライン照明 120 m	33年度繰越 (P87/31)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
47	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業 (緑地) 33-W9701-01	令和4年度清水港 国際クルーズ旅客 受入機能高度化工 事(日の出埠頭舗 装改修工)	静岡市清水区 日の出町地内	13,112,000	11,814,000	1,406,000	13,220,000	一般	産業建設(株)	4.10.21 5.1.31	4,720,000	脱色アスファルト舗装工 456 m ²	
	国際クルーズ旅客 受入機能高度化事業 (緑地)	【事業計】			31,944,000	1,285,000	33,229,000				16,729,000		
48	防災・安全交付金 【高潮対策事業】 33-W2011-01	令和4年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区胸壁 工)	静岡市清水区 三保地内	94,677,000	86,680,000		86,680,000	指名	(株)エイ・コーポ レーション	4.8.3	(34,670,000) 13,948,000	基礎工(鋼矢板工) 48 m	合併33-W2001-01 (P58/49)
49	"	令和4年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区胸壁 工)	静岡市清水区 三保地内	94,677,000	86,680,000		86,680,000	指名	(株)エイ・コーポ レーション	4.8.3	(34,670,000) 20,722,000	基礎工(鋼矢板工) 48 m	合併33-W2011-01 (P58/48)
50	"	令和4年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区 陸 開製作据付工)	静岡市清水区 三保地内	194,117,000	178,200,000		178,200,000	一般	日東河川工業(株) 東海営業所	5.2.7		フラップゲート式陸開 1 門	合併34-W2011-01 (P58/51)
51	"	令和4年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区 陸 開製作据付工)	静岡市清水区 三保地内	194,117,000	178,200,000		178,200,000	一般	日東河川工業(株) 東海営業所	5.2.7		フラップゲート式陸開 1 門	合併34-W2001-01 (P58/50)
	防災・安全交付金 【高潮対策事業】	【事業計】			264,880,000	0	264,880,000				34,670,000		
52	津波対策緊急事業 34-W2901-01	令和4年度清水港 津波対策緊急工事 (胸壁工)	静岡市清水区 港町地内	206,448,000	194,700,000	5,489,000	200,189,000	一般	鈴与建設(株)	4.9.3	77,800,000	地盤改良工 117 m	地下埋設部(コンクリート)確認したた め、取壊し撤去を追加したため
53	"	令和4年度清水港 津波対策緊急工事 (胸壁工その2)	静岡市清水区 港町地内	98,230,000	89,650,000		89,650,000	一般	鈴与建設(株)	4.10.8	35,800,000	地盤改良工 47.8 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	津波対策緊急事業	【事業計】			284,350,000	5,489,000	289,839,000				113,600,000		
54	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 33-W2511-01	令和4年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防補修 工)	静岡市清水区 折戸地先	98,769,000	96,800,000	2,541,000	99,341,000	一 般	青木建設(株)	4. 8. 31 5. 2. 24	38,720,000	堤防補修工 L= 83.8 m	
55	〃 34-W2504-01	令和4年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防補修 工)	静岡市清水区 折戸地先	64,504,000	61,600,000		61,600,000	一 般	鈴与建設(株)	5. 2. 4		堤防補修工 L= 48.4 m	
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			158,400,000	2,541,000	160,941,000				38,720,000		
56	県単独港湾海岸環 境整備事業 32-W7011-01	令和3年度清水港 海岸環境整備新興 津地区海岸進入路 設置工事	静岡市清水区 興津東町地内	8,294,000	7,249,000	2,024,000	9,273,000	指 名	平井造園(株)	4. 3. 31 4. 9. 30	6,950,000	路体(築堤)盛土 60 m 3	32年度債務 合併33-W7013-01 (P59/57)
57	〃 33-W7013-01	令和3年度清水港 海岸環境整備新興 津地区海岸進入路 設置工事	静岡市清水区 興津東町地内	8,294,000	7,249,000	2,024,000	9,273,000	指 名	平井造園(株)	4. 3. 31 4. 9. 30	2,323,000	路体(築堤)盛土 60 m 3	33年度債務 合併32-W7011-01 (P59/56)
	県単独港湾海岸環 境整備事業	【事業計】			7,249,000	2,024,000	9,273,000				9,273,000		
58	県単独港湾施設改 良 34-W7101-01	令和4年度清水港 施設改良日の出給 水管敷設工事	静岡市清水区 日の出町地内	8,800,000	8,690,000	1,265,000	9,955,000	指 名	鈴与建設(株)	4. 8. 3	(3,400,000) 2,470,000	給水管敷設 3 箇所	合併34-W3521-01 (P63/74-79)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	県単独港湾施設改良	【事業計】			8,690,000	1,265,000	9,955,000				2,470,000		
59	港湾海岸維持修繕 33-W4511-01	令和3年度清水港海岸維持修繕津波防災ステーション非常用電源装置更新工事	静岡市清水区旭町地内外	1,892,000	1,870,000		1,870,000	三菱電機プラントエンジニアリング(株)静岡支社	4.3.16 4.8.31		1,870,000	無停電電源設備(蓄電池)更新工 2台	33年度債務
60	〃 33-W4511-01	令和4年度清水港改修工事(日の出埠頭1号道路電線共同溝)	静岡市清水区日の出町地内	119,966,000	108,900,000	7,876,000	116,776,000	鈴与建設(株)	4.8.30		(43,500,000)	電線共同溝工 386.5m	交通誘導監視員の追加(交差点や乗り入れ箇所等への配置を追加)したため 合併33-W5901-01(P52/1-3)
61	〃 34-W4501-01	令和4年度清水港改修工事(日の出緑地造成工)	静岡市清水区港町地内	20,350,000	20,130,000	1,034,000	21,164,000	鈴与建設(株)	4.8.13 4.12.15		(21,164,000) 3,000,000	緑地整備 1式	合併34-W6911-01(P53/15)
	港湾海岸維持修繕	【事業計】			1,870,000	0	1,870,000				4,870,000		
62	県土強靱化対策事業(港湾) 34-W8614-01	令和4年度清水港県土強靱化対策事業(港湾)浚渫工事	静岡市清水区興津清見寺町地先	40,524,000	24,000,000	-5,113,000	18,887,000	(株)古川組 静岡支店	4.11.15		16,000,000	グラブ浚渫 1500m ³	災害申請数量との調整によるため
	県土強靱化対策事業(港湾)	【事業計】			24,000,000	-5,113,000	18,887,000				16,000,000		
	(02)港湾建設費	【目計】			4,263,103,000	163,845,000	4,426,948,000				2,039,960,200		

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要	
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
64	機能施設管理費 (清水港) 33-W0101-02	令和3年度清水港 機能施設管理マリ ンターミナル高圧 引込ケーブル更新 工事	静岡市清水区 日の出町地内	1,562,000	1,540,000	-33,000	1,507,000	随 契	(株)エビハラ電機	3.12.10 4.5.31		高圧引込ケーブル更新工 事 1 式	33年度繰越随契一号(少額) 合併33-W0106-02 (P62/65-68)	
65	〃 33-W0106-02	令和3年度清水港 機能施設管理マリ ンターミナル高圧 引込ケーブル更新 工事	静岡市清水区 日の出町地内	1,562,000	1,540,000	-33,000	1,507,000	随 契	(株)エビハラ電機	3.12.10 4.5.31		高圧引込ケーブル更新工 事 1 式	33年度繰越随契一号(少額) 合併33-W0101-02 (P62/64)	
66	〃 34-W0101-01	令和4年度清水港 機能施設管理三保 地区工作物撤去工 事	静岡市清水区 三保地内	1,727,000	1,727,000	-55,000	1,672,000	随 契	(株)鈴木工務店	4.7.1 4.8.31	1,672,000	工作物撤去工 1 式	随契一号(少額)	
67	〃 34-W0101-01	令和4年度清水港 機能施設管理三保 地区工作物撤去工 事(その2)	静岡市清水区 三保地内	1,804,000	1,804,000		1,804,000	随 契	(株)鈴木工務店	5.1.24		工作物撤去工 1 式	随契一号(少額)	
68	〃 33-W0106-02	令和4年度清水港 機能施設管理日の 出駐車場カメラ配 線更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	880,000	649,000		649,000	随 契	藤田電気(株)	4.10.12 4.11.30	(649,000) 33,000	カメラ配線更新工 事 1 式	随契一号(少額) 合併34-W0101-02 (P62/69)	
69	〃 34-W0101-02	令和4年度清水港 機能施設管理日の 出駐車場カメラ配 線更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	880,000	649,000		649,000	随 契	藤田電気(株)	4.10.12 4.11.30	(649,000) 616,000	カメラ配線更新工 事 1 式	随契一号(少額) 合併33-W0106-02 (P62/65-68)	
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			5,720,000	-88,000	5,632,000					2,321,000		
70	機能施設修繕(清 水港) 34-W3621-01	令和3年度清水港 基本施設修繕新興 津埠頭CC走行 レール修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	17,149,000	17,050,000	2,662,000	19,712,000	指 名	(株)フタバコーケン	3.8.27 5.2.20	(6,800,000)	走行レール修繕工 事 1 式	34年度繰越(P94/78) 合併33-W3521-01 (P63/75)	
71	〃 34-W3621-01	令和4年度清水港 大規模改良新興津 埠頭コンテナク レーンワイヤー取 替工事(その2)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内外	21,747,000	19,800,000		19,800,000	一 般	(株)河村工業所	4.12.9 5.3.1	(7,920,000)	新興津埠頭CCワイヤー取 替工 事 1 式	合併34-W3631-01 (P64/80-83)	
	機能施設修繕(清 水港)	【事業計】			0	0	0					0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
72	基本施設管理費 (清水港) 34-W0102-01	令和4年度清水港 基本施設管理道路 清掃工事	静岡市清水区 清水港臨港道 路地内	3,410,000	3,278,000		3,278,000	一 般	クリーンサービス (株)	4. 7. 8		路面清掃作業 n = 4回 86.8 km	
73	基本施設管理費 (清水港) 34-W0102-01	令和4年度清水港 局部改良等袖師臨 港道路舗装補修工 事	静岡市清水区 横砂地内	66,319,000	60,060,000	6,380,000	66,440,000	一 般	静和工業 (株)	4.11.17	(24,020,000)	舗装打換え工 210 m	契約後の測量により当初設計と差異があつ たため。 合併34-W6504-01 (P52/4,14)
	基本施設管理費 (清水港)	【事業計】			3,278,000	0	3,278,000					0	
74	基本施設修繕 (清 水港) 34-W3521-01	令和3年度清水港 基本施設修繕新興 津埠頭C C 走行 レール修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	17,149,000	17,050,000	2,662,000	19,712,000	指 名	(株) フタバコーケン	3. 8. 27 5. 2. 20	(6,800,000)	走行レール修繕工 1 式	34年度繰越 (P94/78) 合併33-W3521-01 (P63/75)
75	〃 33-W3521-01	令和3年度清水港 基本施設修繕新興 津埠頭C C 走行 レール修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	17,149,000	17,050,000	2,662,000	19,712,000	指 名	(株) フタバコーケン	3. 8. 27 5. 2. 20	(6,800,000)	走行レール修繕工 1 式	33年度繰越 (P94/78) 合併34-W3521-01 (P63/74-79)
76	〃 34-W3521-01	令和4年度清水港 基本施設修繕日の 出浮棧橋更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	41,976,000	40,700,000	1,001,000	41,701,000	一 般	鈴与建設 (株)	4. 7. 26 5. 2. 15	16,200,000	既設浮棧橋撤去 1 式	
77	〃 34-W3521-02	令和4年度清水港 基本施設修繕日の 出緑地ボード ウォーク修繕工事	静岡市清水区 新港町地内	9,482,000	8,800,000	700,000	9,500,000	指 名	平井造園 (株)	4.11.29 5. 2. 20	3,200,000	ボードウォーク修繕工 1 式	
78	〃 34-W3521-01	令和4年度清水港 改修工事 (江尻地 区バンカー機能移 転補償工)	静岡市清水区 袖師町地内	284,680,000	280,500,000	6,028,000	286,528,000	一 般	鈴与建設 (株)	4. 8. 30	(112,200,000)	既設配管等撤去 1 式	支障木の伐採が必要となったため。 合併34-W5904-01 (P54/18-27)
79	〃 34-W3521-01	令和4年度清水港 施設改良日の出給 水管敷設工事	静岡市清水区 日の出町地内	8,800,000	8,690,000	1,265,000	9,955,000	指 名	鈴与建設 (株)	4. 8. 3	(3,400,000) 930,000	給水管敷設 3 箇所	合併34-W7101-01 (P59/58)
	基本施設修繕 (清 水港)	【事業計】			66,550,000	4,363,000	70,913,000					20,330,000	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
80	大規模改良(清水港) 34-W3631-01	令和3年度清水港機能高度化施設整備袖師第一埠頭冷蔵シャシ用コンセント盤設置工事	静岡市清水区横砂地内	7,403,000	6,927,800	1,529,000	8,456,800	指名	(株)鈴木電気工業所	3.11.2 4.6.20	956,800	冷蔵シャシ用コンセント盤設置 1 基	34年度繰越 (P95/79) 合併33-W9550-01 (P65/85)
81	大規模改良(清水港) 34-W3631-01	令和4年度清水港大規模改良新興津袖師コンテナクレーンワイヤー取替工事(その1)	静岡市清水区新興津清見寺町地内外	43,263,000	40,480,000		40,480,000	一般	(株)河村工業所	4.6.14 4.11.25	40,480,000	新興津埠頭CCワイヤー取替工 1 式	
82	" 34-W3631-01	令和4年度清水港大規模改良新興津袖師コンテナクレーンワイヤー取替工事(その2)	静岡市清水区新興津清見寺町地内外	21,747,000	19,800,000		19,800,000	一般	(株)河村工業所	4.12.9 5.3.1	(7,920,000) 7,920,000	新興津埠頭CCワイヤー取替工 1 式	合併34-W3621-01 (P62/70-71)
83	" 34-W3631-01	令和4年度清水港大規模改良新興津コンテナクレーン(4・5号機)モートルジャッキ他改修	静岡市清水区新興津清見寺町地内	22,715,000	22,711,700		22,711,700	一般	(株)三井E&Sマシナリー	4.7.26 4.11.30	22,711,700	モートルジャッキ他改修 1 式	
	大規模改良(清水港)	【事業計】			82,991,700	0	82,991,700				72,068,500		
84	清水港保安対策事業費 34-W0103-05	令和4年度清水港ふ頭用地整備新興津第二埠頭保安施設改修工事	静岡市清水区新興津清見寺町地内	49,995,000	47,520,000		47,520,000	一般	(株)薩川組	4.12.24	(19,000,000) 19,000,000	埠頭保安施設改修工事 1 式	合併34-W5515-02 (P68/112)
	清水港保安対策事業費	【事業計】			0	0	0				19,000,000		
	(01)清水港港湾管理費	【目計】			158,539,700	4,275,000	162,814,700				113,719,500		

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
85	港湾機能高度化施設整備事業 (国際拠点) 33-W9550-01	令和3年度清水港機能高度化施設整備 船師第一埠頭冷蔵シャシ用コンテナ設置工事	静岡市清水区横砂地内	7,403,000	6,927,800	1,529,000	8,456,800	指名	(株) 鈴木電気工業所	3.11. 2 4. 6. 20	7,500,000	冷蔵シャシ用コンテナ設置 1 基	33年度繰越 (P95/79) 合併34-W3631-01 (P64/80-83)
	港湾機能高度化施設整備事業 (国際拠点)	【事業計】			6,927,800	1,529,000	8,456,800				7,500,000		
86	富士見荷役機械整備事業 (清水港) 33-W5521-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備 チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	61,732,000	60,500,000	429,000	60,929,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	4. 7. 5		チップアンローダー2号機 1 式	合併34-W5501-01 (P65/87-95)
87	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備 チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	61,732,000	60,500,000	429,000	60,929,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	4. 7. 5		チップアンローダー2号機 1 式	合併33-W5521-01 (P65/86-91)
88	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備 チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	61,732,000	60,500,000	429,000	60,929,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	4. 7. 5		チップアンローダー2号機 1 式	合併33-W5521-01 (P65/86-91)
89	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー用ルーツブロワ修繕	静岡市清水区清開地内	16,346,000	15,400,000	1,012,000	16,412,000	一般	(株) 伊藤鐵工所	4. 6. 14 5. 1. 31	(6,160,000) 6,160,000	分解整備 2 台	合併34-W5521-02 (P95/88-93)
90	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー用ルーツブロワ修繕	静岡市清水区清開地内	16,346,000	15,400,000	1,012,000	16,412,000	一般	(株) 伊藤鐵工所	4. 6. 14 5. 1. 31	(6,160,000)	分解整備 2 台	合併34-W5501-01 (P65/87-95)
91	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	71,082,000	69,300,000		69,300,000	一般	(株) 日立プラントメカニクス 関東支店	4. 7. 5	(27,720,000)	MCU 3号機 1 式	合併34-W5501-01 (P65/87-95)
92	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	71,082,000	69,300,000		69,300,000	一般	(株) 日立プラントメカニクス 関東支店	4. 7. 5	(27,720,000) 27,720,000	MCU 3号機 1 式	合併33-W5521-01 (P65/86-91)
93	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	98,923,000	94,050,000		94,050,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング (株) 交通・機器事業部	4. 7. 5		PU 1, 2号機 1 式	合併34-W5501-01 (P65/87-95)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
94	富士見荷役機械整備事業(清水港) 34-W5501-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	98,923,000	94,050,000		94,050,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 交通・機器事業部	4.7.5		PU1, 2号機	合併34-W5521-02 (P95/88-93)
95	〃 34-W5501-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	95,403,000	94,930,000		94,930,000	一般	(株)静岡日立	4.7.5		1 式 高圧電気設備	34年度繰越
96	〃 34-W5520-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備チップ系高圧受変電設備改修工事	静岡市清水区清開地内	228,360,000	218,900,000		218,900,000	一般	(株)静岡日立	4.12.13	70,000,000	1 式 受変電設備改修	34年度債務
	富士見荷役機械整備事業(清水港)	【事業計】			553,080,000	1,441,000	554,521,000				103,880,000		
97	新興津ふ頭用地整備事業(清水港) 34-W5511-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事(新興津護岸上部工)	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-7,139,000	52,151,000	一般	(有)望月建設工業	4.10.4	(23,710,000)	105.3 m 施工延長	他工事との影響により施工延長の変更があったため 合併33-W5502-01 (P67/104-106)
98	〃 34-W5510-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津地区給電ビット設置工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	99,968,000	91,630,000	-198,000	91,432,000	一般	公南建設(株)	4.6.14	(36,650,000) 2,004,000	3 箇所 給電ビット工(昼間)	合併33-W5510-01 (P66/99)
99	〃 33-W5510-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津地区給電ビット設置工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	99,968,000	91,630,000	-198,000	91,432,000	一般	公南建設(株)	4.6.14	(36,650,000) 34,646,000	3 箇所 給電ビット工(昼間)	合併34-W5510-01 (P66/98)
100	〃 33-W5511-01	令和3年度清水港ふ頭用地整備工事(護岸工)	静岡市清水区興津中町地先	21,615,000	19,250,000	5,643,000	24,893,000	一般	(株)K A I T O	3.10.26 4.5.20	(7,700,000) 17,193,000	16.8 m 築堤・護岸	現場照査や公園管理者との協議により、樹木移植と重機搬入を追加したため。 33年度繰越 (P96/85)
101	〃 34-W5511-01	令和4年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工)	静岡市清水区興津中町地先	203,335,000	186,450,000	30,514,000	216,964,000	一般	給与建設(株)	4.5.25 5.1.31	(74,500,000)	35.29 m 地盤改良工	ボックスカルバート制作個数変更のため 合併33-W6651-01 (P57/42-44)
102	〃 34-W5511-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津搬入路工)	静岡市清水区興津中町地内	1,518,000	1,397,000	44,000	1,441,000	随契	給与建設(株)	4.12.29 5.2.17		307 m 搬入路工	随契一号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
103	新興津ふ頭用地整備事業 (清水港) 34-W5511-01	令和4年度清水港緑地等施設整備工事 (新興津暗渠工)	静岡市清水区興津中町地先	294,734,000	275,000,000		275,000,000	一般	鈴与建設 (株)	5. 2. 7	(110,000,000)	地盤改良工 54 m	合併34-W6651-01 (P57/43-45)
	新興津ふ頭用地整備事業 (清水港)	【事業計】			112,277,000	5,489,000	117,766,000				53,843,000		
104	新興津都市再開発等用地整備事業 (清水港) 33-W5502-01	令和3年度清水港緑地等施設整備工事 (吸出し防止工)	静岡市清水区興津中町地先	45,716,000	44,990,000	-2,761,000	42,229,000	一般	(株) 古川組 静岡支店	3. 12. 14 4. 5. 11	(17,900,000) 9,014,800	吸出し防止工 1 式	33年度繰越 (P96/89) 合併32-W6653-01 (P57/41)
105	〃 34-W5502-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事 (新興津護岸上部工)	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-7,139,000	52,151,000	一般	(有) 望月建設工業	4. 10. 4	(23,710,000) 2,409,800	施工延長 105.3 m	他工事との影響により施工延長の変更があったため 合併33-W5502-01 (P67/104-106)
106	〃 33-W5502-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事 (新興津護岸上部工)	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-7,139,000	52,151,000	一般	(有) 望月建設工業	4. 10. 4	(23,710,000) 21,300,200	施工延長 105.3 m	他工事との影響により施工延長の変更があったため 合併34-W5502-01 (67/105)
	新興津都市再開発等用地整備事業 (清水港)	【事業計】			59,290,000	-7,139,000	52,151,000				32,724,800		
107	袖師ふ頭用地整備事業 (清水港) 34-W5505-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備袖師第1埠頭コンテナヤード舗装補修工事	静岡市清水区横砂地内	78,342,000	70,840,000		70,840,000	一般	静和工業 (株)	4. 11. 15	28,330,000	アスファルト舗装工 4600 m ²	
108	〃 34-W5505-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備袖師第1埠頭野積場舗装補修工事	静岡市清水区横砂地内	71,610,000	64,900,000		64,900,000	一般	鈴与建設 (株)	5. 1. 20	25,900,000	基層 (車道・路肩部) 4320 m ²	
109	〃 34-W5505-01	令和4年度清水港ふ頭用地整備袖師第一ふ頭受変電設備高圧機器改修工事	静岡市清水区横砂地内	8,822,000	8,690,000		8,690,000	指名	協和サンシンエンジニアリング (株)	4. 12. 20		高圧機器改修 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	袖師ふ頭用地整備 事業 (清水港)	【事業計】			144,430,000	0	144,430,000				54,230,000		
110	興津ふ頭用地整備 事業 (清水港) 34-W5515-01	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭盤選別上 屋跡舗装工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	23,683,000	21,186,000	-2,739,000	18,447,000	一般	産業建設 (株)	4. 8. 25 4. 11. 10	18,447,000	上層路盤 (車道・路肩 部) 1790 m ²	
111	"	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭荷捌き地 舗装補修工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	20,108,000	18,150,000		18,150,000	一般	静和工業 (株)	4. 11. 3		基層 (車道・路肩部) 1350 m ²	
112	"	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭保安施設 改修工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	49,995,000	47,520,000		47,520,000	一般	(株) 薩川組	4. 12. 24	(19,000,000)	埠頭保安施設改修工事 1 式	合併34-W0103-05 (P64/84)
	興津ふ頭用地整備 事業 (清水港)	【事業計】			86,856,000	-2,739,000	84,117,000				18,447,000		
	(01) 清水港施設整備 備費	【目 計】			962,860,800	-1,419,000	961,441,800				270,624,800		
		【総 計】			5,385,108,500	166,701,000	5,551,809,500				2,424,304,500		

建 築 工 事 調

(令和3年度)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
1	基本施設修繕 (清水港) 33-W3521-03	令和3年度清水 港基本施設修繕 富士見7号上屋 土間隙間処理工 事	静岡市清水 区清開地内	2,200,000	1,958,000		1,958,000	随 契	サクラビルテス (株)	3.12.24 4.2.21	1,958,000	土間隙間処理工 事 397 m		随契一号(少額)
2	" 33-W3521-03	令和3年度清水 港興津8号上屋 庇仮設補強工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	2,652,760	2,652,760		2,652,760	随 契	鈴与建設(株)	3.12.24 4.3.31	2,652,760	底下足場組立 14個所 1 式		随契五号(緊急)
	基本施設修繕 (清水港)	【事業計】			4,610,760	0	4,610,760				4,610,760			
	(01)清水港港湾 管理費	【目 計】			4,610,760	0	4,610,760				4,610,760			
		【総 計】			4,610,760	0	4,610,760				4,610,760			

建 築 工 事 調

(令和4年度)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
1	基本施設修繕 34-W0101-04	令和4年度清水港機能施設管理興津6,7,8号上屋他消防設備修繕工事	静岡市清水区興津地内	975,700	975,700		975,700	随契	旭産業株式会社	4.8.4 5.3.15		消防施設修繕工事 1 式		随契一号(少額)
	基本施設修繕	【事業計】		975,700	975,700		975,700							
	(01)清水港港湾管理費	【目 計】		975,700	975,700		975,700							
		【総 計】		975,700	975,700		975,700							

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
1	社会資本整備総合交付金【港 湾事業】 32-W1750-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	8,394,210	0	8,394,210	8,394,210	0	指 名	(株)オリエンタルコンサル タント 静岡事務所	3.7.7 4.3.11	—
2	社会資本整備総合交付金【港 湾事業】 32-W1750-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	0	指 名	静岡コンサルタント(株)	3.6.9 4.3.25	—
	社会資本整備総合交付金【港 湾事業】計			13,344,210	0	13,344,210	13,344,210	0				
3	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	25,300,000	0	25,300,000	25,300,000	0	指 名	高橋建設(株)	3.6.9 3.10.25	関係機関との調整に不測 の日時を要したため、年 度内の完了が見込めなく なった。
4	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	15,950,000	0	15,950,000	15,950,000	0	一 般	(株)建設コンサルタントセ ンター	2.8.22 4.3.15	関係機関との調整に不測 の日時を要したため、年 度内の完了が見込めなく なった。
5	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	84,959,905	33,190,000	51,769,905	51,769,905	0	一 般	高橋建設(株)	2.9.19 3.5.31	—
6	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	10,124,095	0	10,124,095	10,124,095	0	指 名	(株)フタバコーケン	3.12.1 4.3.22	—
7	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5902-01	清水港	静岡市清水区島 崎町地内	6,104,000	0	6,104,000	6,104,000	0	一 般	JFEテクノス(株) 静岡 事業所	3.8.6 4.3.15	—
8	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	185,746,000	108,500,000	77,246,000	77,246,000	0	一 般	青木建設(株)	2.9.12 3.6.30	新型コロナウイルス感染 拡大に起因する工事資材 調達の遅れによるもの。

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
9	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	6,072,000	1,400,000	4,672,000	4,672,000	0	指 名	(株)長大 静岡事務所	2.10.21 3.9.30	新型コロナウイルス感染 拡大に伴い漁協との意見 調整に不測の日数を要し たため。
10	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	241,269,180	0	241,269,180	241,269,180	0	一 般	鈴与建設（株）	3.7.31 4.3.18	—
11	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	307,307,000	0	307,307,000	307,307,000	0	一 般	鈴与建設（株）	3.3.11 4.3.18	新型コロナウイルス感染 拡大に伴い漁協との意見 調整に不測の日数を要し たため。
12	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	542,700	0	542,700	542,700	0	補 償	中部電力株式会社 総務・広 報・地域共生本部	3.12.20	—
13	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5903-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	3,206,400	0	3,206,400	0	3,206,400	補 償	中部電力株式会社 総務・広 報・地域共生本部	3.3.29	方塊ブロック等の仮置き ヤードとして借地。ブ ロック据付工事進捗の遅 れに伴うもの。
14	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地内	430,000	0	430,000	430,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	3.9.8 4.3.25	—
15	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	3.7.29 4.3.22	—
16	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】 32-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地内	9,570,000	0	9,570,000	9,570,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	3.4.28 3.8.25	—
	港湾改修（国際拠点）事業 【特定】計			916,581,280	143,090,000	773,491,280	770,284,880	3,206,400				

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
17	防災・安全交付金【港湾改修事業(老朽化対策等)】 32-W6501-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	59,526,800	0	59,526,800	59,526,800	0	一般	(株)古川組 静岡支店	3.3.30 3.8.20	漁業関係者等との調整に時間を要したため。
	防災・安全交付金【港湾改修事業(老朽化対策等)】計			59,526,800	0	59,526,800	59,526,800	0				
18	社会資本整備総合交付金【広域連携事業・愛知静岡(国際拠点)】【重点】 32-W6961-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	201,000,000	126,400,000	74,600,000	74,600,000	0	一般	鈴与建設(株)	2.10.1 3.5.31	占用物件(中部電力柱)の移転調整に時間を要したため。
	社会資本整備総合交付金【広域連携事業・愛知静岡(国際拠点)】【重点】計			201,000,000	126,400,000	74,600,000	74,600,000	0				
19	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策等)】【南トラ】 32-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	8,328,000	0	8,328,000	8,328,000	0	指名	(株)KAITO	3.6.9 4.1.21	新型コロナウイルス感染拡大に伴う関係機関協議の遅延によるもの。
20	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策等)】【南トラ】 32-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	6,828,000	0	6,828,000	6,828,000	0	指名	(株)古川組 静岡支店	3.12.1 4.2.28	—
21	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策等)】【南トラ】 32-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	7,502,000	0	7,502,000	7,502,000	0	指名	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	2.9.9 3.7.30	—

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
22	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 【南トラ】 32-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	4,873,000	0	4,873,000	4,873,000	0	指 名	静岡コンサルタント(株)	3.11.11 4.2.18	—
23	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 【南トラ】 32-W6551-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	15,554,000	0	15,554,000	15,554,000	0	指 名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	3.7.14 4.3.25	—
24	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 【南トラ】 32-W6561-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	指 名	(株) K A I T O	3.6.9 4.1.21	—
	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 【南トラ】計			55,085,000	0	55,085,000	55,085,000	0				
25	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 32-W6581-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	4,538,000	0	4,538,000	4,538,000	0	一 般	鈴与建設(株)	3.9.18 4.1.26	荷役事業者等との調整に 時間を要したため。
26	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】 32-W6581-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	55,462,000	0	55,462,000	55,462,000	0	一 般	鈴与建設(株)	3.3.30 3.9.27	—
	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(老朽化対策 等)】計			60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0				

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
27	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 32-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	16,500,000	4,950,000	11,550,000	11,550,000	0	随契	(株)都市環境研究所	2.11.20 3.7.30	隣接海上工事の進捗の遅れに起因し、施工予定箇所の着手が遅延したため。
28	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 32-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	51,205,000	19,710,000	31,495,000	31,495,000	0	一般	駿河重機建設(株)	2.11.11 3.4.23	新型コロナウイルス感染拡大に伴い地域住民との意見交換会開催に不測の日数を要したため。
29	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 32-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	44,955,300	19,800,000	25,155,300	25,155,300	0	一般	(株)古川組 静岡支店	2.12.22 3.5.26	ブロック運搬先である仮置きヤードの既設ブロック搬出の遅れにより、運搬先確保に不測の日数を要したため。
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】計			112,660,300	44,460,000	68,200,300	68,200,300	0				
30	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 31-W6653-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	38,700,000	16,600,000	22,100,000	22,100,000	0	一般	鈴与建設(株)	2.11.21 3.8.27	施工箇所隣接の埋立工事箇所との工程調整に不測の日数を要したため。
31	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 31-W6653-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	4,000,000	1,600,000	2,400,000	2,400,000	0	一般	(株)オジマ土木	2.12.2 3.4.23	連続したケーソン掘付区間その2工事であるが、その1工事の進捗の遅れに伴い本工事着手が遅れたため。
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】計			42,700,000	18,200,000	24,500,000	24,500,000	0				

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和 4年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
32	社会資本整備総合交付金【緑地等施設整備事業（統合補助）】 32-W6691-01	清水港	静岡市清水区港町地内	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.11.11 4.3.15	—
	社会資本整備総合交付金【緑地等施設整備事業（統合補助）】計			2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0				
33	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業（緑地） 32-W9701-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	968,000	0	968,000	968,000	0	随契	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	3.3.5 3.6.23	関係機関との調整に不測の日時を要したため、年度内の完了が見込めなくなった。
34	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業（緑地） 32-W9701-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	968,000	0	968,000	968,000	0	随契	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	3.3.5 3.6.23	関係機関との調整に不測の日時を要したため、年度内の完了が見込めなくなった。
	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業（緑地）計			1,936,000	0	1,936,000	1,936,000	0				
35	防災・安全交付金【高潮対策事業】 32-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	8,845,000	0	8,845,000	8,845,000	0	指名	平井造園（株）	3.6.26 3.9.30	地権者との支障物件の補償交渉に不測の日時を要したため、本工事の適正工期の確保が困難になった。
36	防災・安全交付金【高潮対策事業】 32-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	95,766,000	0	95,766,000	95,766,000	0	一般	日東河川工業（株） 東海営業所	3.3.20 4.3.22	地権者との支障物件の補償交渉に不測の日時を要したため、本工事の適正工期の確保が困難になった。

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
37	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 32-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三 保地内	69,069,000	0	69,069,000	69,069,000	0	一 般	(株)薩川組	3.4.1 4.3.22	—
38	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 32-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三 保地内	864,954	0	864,954	864,954	0	補 償	中部電力パワーグリッド株式 会社 清水営業所	3.12.3	—
39	防災・安全交付金【高潮対策 事業】 32-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三 保地内	2,163,971	0	2,163,971	2,163,971	0	補 償	西日本電信電話株式会社静岡 支店	4.2.10	—
	防災・安全交付金【高潮対策 事業】計			176,708,925	0	176,708,925	176,708,925	0				
40	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 32-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区清 水港港内地内	665,000	0	665,000	665,000	0	一 般	パシフィックコンサルタンツ (株) 静岡事務所	3.10.14 4.3.15	—
41	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 32-W2514-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	8,173,000	0	8,173,000	8,173,000	0	指 名	鈴与建設(株)	3.11.23 4.3.10	—
42	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 32-W2514-01	清水港海岸	静岡市清水区清 水港港内地内	38,715,000	0	38,715,000	38,715,000	0	一 般	パシフィックコンサルタンツ (株) 静岡事務所	3.10.14 4.3.15	—
43	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】 32-W2514-01	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	33,112,000	0	33,112,000	33,112,000	0	一 般	鈴与建設(株)	3.10.1 4.3.10	—
	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】計			80,665,000	0	80,665,000	80,665,000	0				

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
44	県単独港湾施設改良 32-W7171-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	15,613,095	5,000,000	10,613,095	10,613,095	0	一般	高橋建設(株)	2.9.19 3.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため、年度内の完了が見込めなくなった。
	県単独港湾施設改良計			15,613,095	5,000,000	10,613,095	10,613,095	0				
45	港湾現況等調査 32-W1601-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	2.12.16 3.7.30	警察との協議進捗の遅れに起因するもの。
46	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	2,510,000	0	2,510,000	2,510,000	0	指名	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	3.12.22 4.3.18	—
47	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	933,790	0	933,790	933,790	0	指名	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	3.7.7 4.3.11	—
48	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地内	647,350	0	647,350	647,350	0	随契	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	3.9.17 4.3.25	—
49	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	64,000	0	64,000	64,000	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.11.11 4.3.15	—

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
50	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	726,000	0	726,000	726,000	0	随契	(株)建設コンサルタントセンター	3.6.9 3.8.13	—
51	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地先	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	指名	(株)フジヤマ	3.12.15 4.3.11	—
52	港湾現況等調査 32-W1602-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	0	0	0	0	0	指名	静岡コンサルタント(株)	3.6.9 4.3.25	—
	港湾現況等調査計			7,881,140	0	7,881,140	7,881,140	0				
53	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 32-W6661-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.11.2 4.3.25	—
54	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 32-W6661-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	83,930,000	0	83,930,000	83,930,000	0	一般	鈴与建設(株)	3.4.20 3.7.30	—
	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)計			89,540,000	0	89,540,000	89,540,000	0				

繰越工事調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
55	港湾施設長寿命化対策推進事業(公適債) 32-W5412-01	清水港	静岡市清水区清開地内	4,224,000	0	4,224,000	4,224,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	2.12.16 3.4.23	業務中に新たに危険箇所が判明した結果、委託内容を追加したため、履行期間内での完了が見込めなくなった。
56	港湾施設長寿命化対策推進事業(公適債) 32-W5412-01	清水港	静岡市清水区清開地内	15,776,000	0	15,776,000	15,776,000	0	一般	(株)薩川組	3.4.20 3.7.30	—
	港湾施設長寿命化対策推進事業(公適債)計			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0				
	(02)港湾建設費計			1,855,641,750	337,150,000	1,518,491,750	1,515,285,350	3,206,400				

繰 越 工 事 調

(令和2年度から令和3年度へ繰越分)
(令和4年5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
57	機能施設修繕（清水港） 32-W3621-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地先	14,124,000	0	14,124,000	14,124,000	0	一 般	(株)フタバコーケン	3.1.22 3.8.30	コロナ禍によって、材料 の受注納期の遅延が発生 し、3月中での製造が困難 となったため。
	機能施設修繕（清水港）計			14,124,000	0	14,124,000	14,124,000	0				
58	基本施設修繕（清水港） 32-W3521-01	清水港	静岡市清水区清 水港港内地先	4,180,000	0	4,180,000	4,180,000	0	指 名	大日本コンサルタント（株） 静岡営業所	3.1.27 3.5.13	(上記同文)コロナ禍に よって、材料の受注納期 の遅延が発生し、3月中で の製造が困難となったた め。
59	基本施設修繕（清水港） 32-W3521-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地先	22,253,000	12,760,000	9,493,000	9,493,000	0	一 般	(株)フタバコーケン	3.1.22 3.8.30	関係機関との調整に不測 の日数を要したため
60	基本施設修繕（清水港） 32-W3521-01	清水港	静岡市清水区清 水港港内地先	6,127,000	1,800,000	4,327,000	4,327,000	0	指 名	(株)長大 静岡事務所	3.1.27 3.4.28	関係機関との調整に不測 の日数を要したため
	基本施設修繕（清水港）計			32,560,000	14,560,000	18,000,000	18,000,000	0				
	(01)清水港港湾管理費計			46,684,000	14,560,000	32,124,000	32,124,000	0				

繰 越 工 事 調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
1	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 33-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	108,609,095	0	108,609,095	43,500,000	65,109,095	一 般	鈴与建設(株)	4.8.30 5.3.22	関係機関との調整に不測 の日時を要したため、年 度内の完了が見込めなく なったため
2	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 33-W5901-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	7,359,000	0	7,359,000	0	7,359,000	一 般	(株) K A I T O	4.8.24 5.2.28	—
3	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】 33-W5902-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	123,317,000	0	123,317,000	43,800,000	79,517,000	一 般	鈴与建設(株)	4.5.2 5.3.17	—
	港湾改修(国際拠点)事業 【特定】計			239,285,095	0	239,285,095	87,300,000	151,985,095				
4	防災・安全交付金【港湾改修 事業(局部改良等)】 33-W6501-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	67,716,000	0	67,716,000	67,716,000	0	一 般	(株) 小林土木緑化	4.3.1 5.1.10	関係機関との調整に不測 の日時を要したため、年 度内の完了が見込めなく なったため
5	防災・安全交付金【港湾改修 事業(局部改良等)】 33-W6501-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	4,473,000	0	4,473,000	3,000,000	1,473,000	一 般	鈴与建設(株)	4.7.16 5.1.31	—
6	防災・安全交付金【港湾改修 事業(局部改良等)】 33-W6501-01	清水港	静岡市清水区横 砂地内	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一 般	(株) 古川組 静岡支店	4.6.21 5.1.20	—
7	防災・安全交付金【港湾改修 事業(局部改良等)】 33-W6501-01	清水港	静岡市清水区横 砂地内	67,001,000	25,000,000	42,001,000	42,001,000	0	一 般	(株) 古川組 静岡支店	3.11.23 4.7.29	—
	防災・安全交付金【港湾改修 事業(局部改良等)】計			142,190,000	25,000,000	117,190,000	115,717,000	1,473,000				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
8	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	0	0	0	0	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.9.2 4.12.15	関係機関との調整に不測の日数を要したため
9	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	189,739,000	0	189,739,000	189,739,000	0	一般	鈴与建設(株)	4.3.31 4.6.30	—
10	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区三保地内	77,495,000	0	77,495,000	77,495,000	0	一般	(株)薩川組	4.4.1 4.8.26	—
11	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	12,442,000	0	12,442,000	12,442,000	0	一般	高橋建設(株)	4.11.15 5.3.6	—
12	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	2,412,000	0	2,412,000	2,412,000	0	補償	中部電力株式会社 総務・広報・地域共生本部	4.3.28	—
13	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5903-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0	補償	中部電力株式会社 総務・広報・地域共生本部	4.9.30	—
14	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	23,841,000	0	23,841,000	7,200,000	16,641,000	一般	鈴与建設(株)	4.4.29 5.1.31	—
15	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5904-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	2,686,000	0	2,686,000	0	2,686,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.8.9 5.3.27	—
16	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5904-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	244,815,000	0	244,815,000	90,600,000	154,215,000	一般	鈴与建設(株)	4.3.29 5.3.24	—

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
17	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5905-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	70,951,000	0	70,951,000	70,951,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	4.4.29 4.9.7	—
18	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5905-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	16,049,000	0	16,049,000	16,049,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.9.2 4.12.15	—
19	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】 33-W5906-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	400,000,000	0	400,000,000	160,000,000	240,000,000	一般	鈴与建設(株)	4.4.29 5.1.31	—
	港湾改修(国際拠点)事業 【通常】計			1,042,806,000	0	1,042,806,000	629,264,000	413,542,000				
20	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】 【南トラ】 33-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	27,808,000	0	27,808,000	11,270,000	16,538,000	一般	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	4.8.24 5.3.17	業務は繰越しておらず予算の未契約繰越によるもの
	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】 【南トラ】計			27,808,000	0	27,808,000	11,270,000	16,538,000				
21	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】 33-W6581-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	55,548,000	0	55,548,000	55,548,000	0	一般	鈴与建設(株)	4.3.8 4.10.17	3月補正予算成立後発注したため繰越工事となった

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
22	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】 33-W6581-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	4,452,000	0	4,452,000	1,650,000	2,802,000	指名	(株)岳陽グリーン	4.10.26 5.3.10	—
	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】計			60,000,000	0	60,000,000	57,198,000	2,802,000				
23	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	7,894,000	0	7,894,000	0	7,894,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	4.8.30 5.2.17	別途関連工事の進捗が遅延したため
24	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	14,674,000	0	14,674,000	14,674,000	0	一般	いであ(株) 静岡営業所	3.11.11 5.1.31	—
25	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	8,030,000	0	8,030,000	0	8,030,000	指名	静岡コンサルタント(株)	4.10.5 5.3.20	—
26	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	16,225,000	0	16,225,000	16,225,000	0	指名	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	3.10.13 4.8.31	新型コロナウイルスの影響に伴い不測の日数を要したため。
27	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 33-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	51,953,000	0	51,953,000	51,953,000	0	一般	駿河重機建設(株)	4.7.8 4.12.15	別途関連工事の進捗が遅延したため
	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】計			98,776,000	0	98,776,000	82,852,000	15,924,000				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
28	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 32-W6653-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	25,514,200	10,200,000	15,314,200	15,314,200	0	一般	(株)古川組 静岡支店	3.12.14 4.5.11	別途関連工事の進捗が遅延したため
29	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 33-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	85,437,000	0	85,437,000	85,437,000	0	一般	(株)藤川組	4.4.29 4.10.31	—
30	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 33-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	205,287,000	0	205,287,000	74,500,000	130,787,000	一般	鈴与建設(株)	4.5.25 5.1.31	—
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】計			316,238,200	10,200,000	306,038,200	175,251,200	130,787,000				
31	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業(緑地) 33-W9701-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	20,009,000	8,000,000	12,009,000	12,009,000	0	一般	協和サンシンエンジニアリング(株)	3.9.18 4.4.20	—
32	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業(緑地) 33-W9701-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	13,220,000	0	13,220,000	4,720,000	8,500,000	一般	産業建設(株)	4.10.21 5.1.31	—
	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業(緑地)計			33,229,000	8,000,000	25,229,000	16,729,000	8,500,000				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
33	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	64,463,000	0	64,463,000	20,722,000	43,741,000	指名	(株)エイ・コーポレーション	4.8.3 5.3.17	—
34	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2001-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.8.9 5.3.27	—
35	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2001-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	2,264,000	0	2,264,000	2,264,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.6.15 4.11.25	—
36	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2001-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	10,769,000	0	10,769,000	0	10,769,000	一般	(株)建設コンサルタントセンター	4.9.3 5.3.17	—
37	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	778,500	0	778,500	778,500	0	補償	西日本電信電話(株)静岡支店	4.9.29	—
38	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	22,624,000	0	22,624,000	13,948,000	8,676,000	指名	(株)エイ・コーポレーション	4.8.3 5.3.17	—
39	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2011-01	清水港	静岡市清水区島崎町地内	36,784,000	0	36,784,000	0	36,784,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.8.13 5.3.17	—
40	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.9.3 5.3.15	—
41	防災・安全交付金【高潮対策事業】 33-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	10,000,000	0	10,000,000	4,700,000	5,300,000	一般	(株)東光コンサルタンツ 静岡営業所	4.7.16 5.3.15	—
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			179,287,500	0	179,287,500	42,412,500	136,875,000				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
42	津波対策緊急事業 33-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港町地内	4,477,000	0	4,477,000	4,477,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.2.9 4.7.29	—
43	津波対策緊急事業 33-W2901-01	清水港	静岡市清水区港町地内	27,302,000	0	27,302,000	8,190,000	19,112,000	一般	(株)エコー 静岡事務所	4.8.30 5.3.17	—
44	津波対策緊急事業 33-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	35,387,000	0	35,387,000	0	35,387,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.3.29 5.2.15	—
45	津波対策緊急事業 33-W2901-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	34,351,000	0	34,351,000	0	34,351,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.9.3 5.3.17	—
46	津波対策緊急事業 33-W2901-01	清水港	静岡市清水区港町地内	11,297,000	0	11,297,000	11,297,000	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.1.26 4.7.29	—
47	津波対策緊急事業 33-W2911-01	清水港	静岡市清水区入船町地内	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.12.22 5.3.17	—
48	津波対策緊急事業 33-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	10,098,000	0	10,098,000	0	10,098,000	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	4.3.29 5.2.15	—
49	津波対策緊急事業 33-W2911-01	清水港	静岡市清水区港町地内	8,080,000	0	8,080,000	0	8,080,000	一般	(株)エコー 静岡事務所	4.8.30 5.3.17	—
50	津波対策緊急事業 33-W2911-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	15,521,000	0	15,521,000	0	15,521,000	一般	(株)ダイヤコンサルタント 静岡事務所	4.10.28 5.3.15	—

繰 越 工 事 調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和 5年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
51	津波対策緊急事業	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000	一 般	(株)ダイヤコンサルタント 静岡事務所	4.10.28 5.3.15	—
	33-W2911-01											
52	津波対策緊急事業	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	8,228,000	0	8,228,000	2,460,000	5,768,000	一 般	第一復建(株) 静岡事務所	4.10.4 5.3.15	—
	33-W2911-01											
53	津波対策緊急事業	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	8,769,000	0	8,769,000	0	8,769,000	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	4.9.3 5.3.17	—
	33-W2911-01											
	津波対策緊急事業計			192,814,000	0	192,814,000	26,424,000	166,390,000				
54	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	指 名	(株)ODAMAKI	4.8.10 4.11.30	関係機関との調整に不測 の日時を要したため
	33-W2511-01											
55	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	99,341,000	0	99,341,000	38,720,000	60,621,000	一 般	青木建設(株)	4.8.31 5.2.24	—
	33-W2511-01											
56	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折 戸地先	27,478,000	0	27,478,000	0	27,478,000	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	4.8.13 5.3.15	—
	33-W2511-01											
57	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区清 開地内	13,860,000	0	13,860,000	0	13,860,000	一 般	(株)建設コンサルタントセ ンター	4.10.28 5.3.15	—
	33-W2511-01											
58	防災・安全交付金【津波・高 潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区袖 師町地先	3,685,000	0	3,685,000	3,685,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	4.8.3 5.1.31	—
	33-W2511-01											

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
59	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	1,562,000	0	1,562,000	0	1,562,000	指名	昭和設計(株)	4.10.26 5.3.15	—
60	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	6,875,000	0	6,875,000	6,875,000	0	指名	国際航業(株) 静岡支店	4.6.29 4.11.30	—
61	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区袖師町地先	6,787,000	0	6,787,000	0	6,787,000	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.8.3 5.3.15	—
62	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	16,940,000	0	16,940,000	16,940,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	4.7.9 4.12.15	—
63	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	6,171,000	0	6,171,000	6,171,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	4.8.13 5.2.3	—
64	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	5,456,000	0	5,456,000	5,456,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	4.7.16 5.2.3	—
65	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 33-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区袖師町地先	8,184,000	0	8,184,000	0	8,184,000	一般	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	4.8.30 5.3.6	—
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			197,879,000	0	197,879,000	79,387,000	118,492,000				
66	県単独港湾海岸環境整備事業 32-W7011-01	清水港	静岡市清水区興津東町地内	6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	0	指名	平井造園(株)	4.3.31 4.9.30	関係機関との調整に不測の日数を要したため

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	県単独港湾海岸環境整備事業計			6,950,000	0	6,950,000	6,950,000	0				
67	港湾現況等調査 33-W1602-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	968,000	0	968,000	968,000	0	随契	(株)建設コンサルタントセンター	4.9.6 4.11.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
68	港湾現況等調査 33-W1602-01	清水港	静岡市清水区三保地内	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.8.31 5.2.28	—
69	港湾現況等調査 33-W1603-01	清水港	静岡市清水区港町地内	387,700	0	387,700	0	387,700	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.12.20 5.3.24	—
70	港湾現況等調査 33-W1603-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	22,000	0	22,000	22,000	0	随契	(株)建設コンサルタントセンター	4.9.6 4.11.15	—
	港湾現況等調査計			2,487,700	0	2,487,700	990,000	1,497,700				
	(02)港湾建設費計			2,539,750,495	43,200,000	2,496,550,495	1,331,744,700	1,164,805,795				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
71	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000	随契	(株)エビハラ電機	3.12.10 4.5.31	—
	33-W0106-02											
73	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	33,000	0	33,000	33,000	0	随契	藤田電気(株)	4.10.12 4.11.30	—
	33-W0106-02											
	機能施設管理費(清水港)計			1,540,000	0	1,540,000	33,000	1,507,000				
74	港湾施設保全推進事業費(清水港)	清水港	静岡市清水区島 崎町地内	0	0	0	0	0	指名	静岡コンサルタント(株)	4.9.14 5.6.30	—
	33-W4751-01											
75	港湾施設保全推進事業費(清水港)	清水港	静岡市清水区清 水港港内地先	4,705,000	0	4,705,000	2,800,000	1,905,000	一般	大日本コンサルタント(株) 静岡営業所	4.9.1 5.3.17	—
	33-W4751-01											
76	港湾施設保全推進事業費(清水港)	清水港	静岡市清水区清 水港港内地先	8,525,000	0	8,525,000	2,100,000	6,425,000	一般	(株)センク21 静岡事務 所	4.10.14 5.3.17	—
	33-W4751-01											
77	港湾施設保全推進事業費(清水港)	清水港	静岡市清水区清 水港港内地先	51,106,000	11,990,000	39,116,000	39,116,000	0	一般	国際航業(株) 静岡支店	3.9.14 4.5.31	—
	33-W4751-01											
	港湾施設保全推進事業費(清水港)計			64,336,000	11,990,000	52,346,000	44,016,000	8,330,000				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
79	港湾機能高度化施設整備事業 (国際拠点) 33-W9550-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	指名	(株)鈴木電気工業所	3.11.2 4.6.20	コロナ禍での半導体等資材需給逼迫の影響に伴い、盤納期に遅れが生じ、年度内完了が困難となったため。
	港湾機能高度化施設整備事業 (国際拠点)計			7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0				
80	富士見荷役機械整備事業(清水港) 33-W5521-01	清水港	静岡市清水区清開地内	2,284,000	0	2,284,000	0	2,284,000	一般	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	4.7.5 5.3.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
81	富士見荷役機械整備事業(清水港) 33-W5521-01	清水港	静岡市清水区清開地内	12,936,000	0	12,936,000	12,936,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	3.10.1 4.9.28	—
82	富士見荷役機械整備事業(清水港) 33-W5521-01	清水港	静岡市清水区清開地内	0	0	0	0	0	一般	住友重機械搬送システム(株)	4.7.5 5.3.15	—
83	富士見荷役機械整備事業(清水港) 33-W5521-01	清水港	静岡市清水区清開地内	15,620,000	0	15,620,000	15,620,000	0	随契	(一社)港湾荷役システム協会	3.5.26 4.9.30	—
	富士見荷役機械整備事業(清水港)計			30,840,000	0	30,840,000	28,556,000	2,284,000				

繰 越 工 事 調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
84	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 33-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	34,646,000	0	34,646,000	34,646,000	0	一般	公南建設（株）	4.6.14 5.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
85	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 33-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	0	0	0	0	0	指名	（株）ニュージェック 静岡事務所	4.6.29 5.2.28	—
86	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 33-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	24,893,000	7,700,000	17,193,000	17,193,000	0	一般	（株）KAITO	3.10.26 4.5.20	—
87	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 33-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	6,270,000	0	6,270,000	6,270,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	3.12.24 4.12.15	—
88	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 33-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	8,337,000	2,100,000	6,237,000	0	6,237,000	指名	三井共同建設コンサルタント（株） 静岡営業所	3.12.24 5.1.31	—
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			74,146,000	9,800,000	64,346,000	58,109,000	6,237,000				
89	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港） 33-W5502-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	21,300,200	0	21,300,200	21,300,200	0	一般	（有）望月建設工業	4.10.4 5.3.24	関係機関との調整に不測の日時を要したため
90	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港） 33-W5502-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	16,714,800	7,700,000	9,014,800	9,014,800	0	一般	（株）古川組 静岡支店	3.12.14 4.5.11	別途関連工事の進捗が遅延したため
	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）計			38,015,000	7,700,000	30,315,000	30,315,000	0				

繰越工事調

(令和3年度から令和4年度へ繰越分)
(令和5年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
				150,501,000	17,500,000	133,001,000	124,480,000	8,521,000				
	総計			2,773,177,495	79,490,000	2,693,687,495	1,500,273,700	1,193,413,795				