

県道富士清水線 黄瀬川大橋 災害復旧状況

● 令和3年7月3日、黄瀬川大橋が被災

I 応急組立橋
(被災後約2ヶ月で設置)

II 仮橋 (本日供用)
(架替え時の迂回路)


III 新設橋
(架替え)



R3.7.3撮影

交通基盤部道路局 令和5年10月16日

■黄瀬川大橋の位置等



※地理院地図を加工して作成

I 応急組立橋 の架設

● 被災 (R3/7/3) から約2か月で通行止めを解除 (R3/8/31)



■ 沈下した橋脚を撤去後、国から借りた「応急組立橋」を架設

■ 応急組立橋の架設後 ↑



II 仮橋の供用 (架け替え時の迂回路確保)

- 本日 (令和5年10月16日) 15時、仮橋の供用開始
- 交通を切り替え、新しい橋の架け替えに着手



Ⅲ 新設橋 の工程計画

● 令和8年度完成を目指し、架け替え工事に着手

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
橋梁 下部工 ※現橋撤去を含む	①	②		
橋梁 上部工 ※取付道路を含む				③

← 非出水期
← 非出水期

■ 新設橋（橋長99m）側面図

